

**Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)
Strategisches Management - Beschlusscontrolling**

hier: Beschlussüberwachungsliste, IV. Quartal 2019 (Stand 31.12.2019)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2019	
1	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe Außenanlagen an Nutzer ist erfolgt. Mängelbeseitigung und Restarbeiten bis Ende 1.Quartal 2020	1)
2	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Bauabschnitt 1: abgeschlossen. Bauabschnitt 2: Fassadensanierung in Ausführung	1)
3	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Aktuell Fliesenarbeiten und Malerarbeiten ab Januar 2020. Ausbau der Atemschutzstrecke ab 02/2020. Fertigstellung nach Abschluss der Außenanlagen ca. Juli 2020	1)
4	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Auftrag Stahlbau ist erteilt. Geplante Realisierung der Fahrradabstellanlage bis Ende April 2020 je nach Wetterlage	1)
5	10.04.2018	242/255/2018	Realschule am Europakanal: WC-Sanierung und Fenstererneuerung 2018/2019 Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Bauabschnitt 1: abgeschlossen Bauabschnitt 2: in Ausführung Fertigstellung bis Mitte Februar 2020	1)
6	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Aufgrund der Witterung momentan Winterpause ab Februar Fortführung. Noch offen 20% Fugensanierung und Abdichtung der Mauer von der Südseite (Lazarettstr.)	1)
7	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Baubeginn Februar 2020, 80% der Leistung sind vergeben, 20% sind noch in der Ausschreibungsphase	1)

Beschlusskontrolle

16.12.2019

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2019	
8	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Zusammenstellung und Prüfung der gemeldeten Standorte, Priorisierung	1)
9	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	geplanter Baubeginn Anfang 2020	1)
10	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung Fertigstellung Anfang 2021	1)
11	12.03.2019	242/311/2019	Neubau einer zweigruppigen Spielstube und zweigruppigen Grundschullernstube in Büchenbach Nord-West; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Beginn der Rohbauarbeiten seit 10/2019. Aktuell Vorbereitung der Stahlbetonbodenplatte und Vergabe der Ausbaugewerke.	1)
12	12.03.2019	242/313/2019	Mobile Wohneinheiten Hartmannstr. 100, Aufstockung und Erweiterung der bestehenden Anlage, Vor- und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Module stehen, Ausbauphase läuft bis Ende Februar	1)
13	02.04.2019	242/315/2019	Neubau Interims-KITA am Buckenhofer Weg, Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau 5.5.3	Baubeginn erfolgt, Fertigstellung bis Frühjahr 2020 geplant	1)
14	07.05.2019	242/308/2019	Wiederaufbau der Ensemblegruppe Brüx/Komotau (Brunnen, Gitter und Stele) auf der dafür umzugestaltenden Grünfläche in der Sieboldstraße, Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Angebotsphase	1)
15	07.05.2019	242/323/2019	Kulturzentrum E- Werk: Freiflächengestaltung des Umgriffs des Verwaltungsgebäudes des E- Werk Kulturzentrums und der benachbarten Trafostation der ESTW AG, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Ausführungsplanung, Baubeginn April 2020	1)
16	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	In Ausführungsplanung. Baubeginn in Abstimmung mit Amt 52 voraussichtlich Anfang 2020	1)
17	07.05.2019	242/326/2019	Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6 - Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzugs und Erweiterung des Büros, sowie Neuorganisation der Fluchtwege Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	In Ausführungsplanung. Baubeginn Umbau Büroräume abgeschlossen. Einbau Aufzug voraussichtlich Anfang 2020	1)

Beschlusskontrolle

16.12.2019

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2019	
18	07.05.2019	242/327/2019	Werner-von-Siemens-Realschule: WC-Sanierung Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung Fertigstellung voraussichtlich Ende März 2020	1)
19	04.06.2019	242/333/2019	Rathaus - Ertüchtigung außenliegender Sonnenschutz; Bedarfsbeschluss nach DA-Bau 5.3	Planung und Umsetzung 2020 und 2021	1)
20	16.07.2019	242/334/2019	Neubau einer Kindertageseinrichtung "Am Brucker Bahnhof" Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Planungsleistungen - Architekt (Leistungsphasen 1-9)	VgV-Verfahren beginnt Anfang 2020	1)
21	16.07.2019	242/345/2019	Abenteuerspielplatz Brucker Lache: Neubau barrierefreier WC-Anbau Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	In Ausführungsplanung, Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2020	1)
22	17.09.2019	242/351/2019	Friedrich- Sponsel- Sporthalle, Aufsetzen eines Pultdaches; Beschluss der Vorentwurfs- / Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.4 und 5.5.3	Die Maßnahme wird von Mai bis September 2020 durchgeführt	1)
23	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauantrag eingereicht, aktuell Werkplanung	1)
24	17.09.2019	242/355/2019	Fluchttreppe Rathaus / Vorentwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4	In Entwurfsplanung	1)
25	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Bauantrag eingereicht, derzeit Ausführungsplanung. Vorabmaßnahmen Abbruch Kiosk + Kanalbau/Fernwärme/ Medien ab Juli 2020. Baubeginn Werkstätten BA 1 ab Feb. 2021	1)
26	08.10.2019	242/366/2019	E-Werk Erlangen, Erneuerung der Wärmeerzeugung und Installation eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Vergabe ist erfolgt. Montagebeginn KW 50 2019.	1)
27	12.11.2019	242/361/2019	Marquardsenstr.2, Umbau zum Nutzen für Verfügungswohnungen	Ausschreibungsphase, Baubeginn Ende Februar.	1)
28	12.11.2019	242/369/2019	Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher Campingstraße 80 (Umkleidegebäude mit Kiosk), Sanierung Entwässerungsanlage, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	In Ausschreibungsphase, Vergabe Februar 2020, Baubeginn März 2020, Baufertigstellung Juni 2020	1)
29	07.05.2019	242/328/2019	Realschule am Europakanal: Sanierung der PC-Räume Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)

Beschlusskontrolle

16.12.2019

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2019	
30	07.05.2019	242/330/2019	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Technischen Ausrüstung (Anlagengruppen 1-3)	Auftrag erteilt an Ingenieurbüro Frey-Donabaur-Wich GmbH aus 85080 Gaimersheim	2)
31	16.07.2019	242/339/2019	Sachstandsbericht Baumaßnahmen Gymnasium Fridericianum, Fortsetzung des Schulsanierungsprogramms und Start Programm Zukunft Grundschulen und Ganztagsbetreuung - Anträge 071/2019, 076/2019, 099/2019	Haushaltsaufstellung MIP HH-Entwurf 2020, Fraktionsanträge abschließend bearbeitet	2)
32	16.07.2019	242/344/2019	BBGZ 4-fach Sporthalle Hartmannstraße, Elektro-Planungsleistung	Auftrag an Büro Burghart Ingenieure, Nürnberg erteilt	2)
33	16.07.2019	242/342/2019	Fassadenbegrünung Friedhofsgebäude Michael- Vogel- Str.4, Fraktionsantrag 096/2019	Das Beet südlich des Gebäudes wird vom Friedhofsamt in Eigenregie bepflanzt und gepflegt	2)
34	08.10.2019	242/364/2019	Kulturzentrum E- Werk: Freiflächengestaltung des Umgriffs des Verwaltungsgebäudes des E- Werk Kulturzentrums und der benachbarten Trafostation der ESTW AG, Vergabe der Landschafts- und Verkehrswegebauarbeiten	Auftrag an Firma Reso Garten- und Landschaftsbau aus 95346 Stadtsteinach erteilt	2)
35	08.10.2019	242/365/2019	Generalsanierung Kinderhaus Sandbergstraße, Elektroinstallation	Auftrag an Firma Löblich Elektroanlagen GmbH aus Neuhaus/Rwg erteilt	2)
36	12.11.2019	242/367/2019	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach - Vergabe der Planungsleistung TGA (Technische Gebäudeausrüstung)	Auftrag an Planungsbüro Frey-Donabaur-Wich erteilt	2)
37	12.11.2019	242/368/2019	Haushalt 2020: Fraktionsantrag Nr. 184/2019 vom 14.10.19; Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 24 (GME), Bauunterhalt Egon- von- Stephani- Halle/ Johann- Kalb- Sportanlage	Der Fraktionsantrag wurde beantwortet und ist bearbeitet	2)
38	12.11.2019	242/370/2019	Haushalt 2020: Fraktionsantrag Nr. 185/2019 vom 14.10.19; Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 24 (GME), LED-Beleuchtung für Schulsporthallen	Der Fraktionsantrag wurde beantwortet und ist bearbeitet	2)
39	12.11.2019	242/371/2019	Haushalt 2020: Fraktionsantrag Nr. 186/2019 vom 14.10.19; Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 24 (GME), Photovoltaik auf städtischen Dächern	Der Fraktionsantrag wurde beantwortet und ist bearbeitet.	2)
40	03.12.2019	242/372/2019	Albert-Schweitzer-Gymnasium Sanierung 2-fach Sporthalle und Neubau 2-fach Sporthalle – Vergabe der Sanitärinstallationen	Auftrag an Planungsbüro Firma Maier & Georgs Nachf. GmbH 90427 Nürnberg erteilt	2)
41	03.12.2019	242/374/2019	Neubau Spielstube und Grundschullernstube Donato-Polli-Str. – Vergabe der Elektroinstallation	Auftrag an Firma Elektro Wagner oHG, Kilianstraße 116, 90425 Nürnberg erteilt	2)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2019	
42	03.12.2019	242/375/2019	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Vergabe der Technischen Ausrüstung (Anlagengruppen 4-6)	Auftrag an Ingenieurgesellschaft Frey-Donabaur-Wich mbH aus 85080 Gaimersheim erteilt	2)
1) Projektbearbeitung planmäßig 2) Projekt abgeschlossen 3) Projektbearbeitung außerplanmäßig					