

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)
Strategisches Management - Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste, I. Quartal 2021 (Stand 31.03.2021)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2021	
1	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atenschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Umbau fertiggestellt. Montage Fassadenschriftzug bis 05/2021	1)
2	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Arbeiten an der Mauer sind abgeschlossen, Oberflächenentwässerung wird im Juli fertiggestellt.	1)
3	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Laufende Ausbauarbeiten Sanierung, Fertigstellung Juli 2021; laufende Ausschreibungen/Vergaben Neubauhalle, Baubeginn Juli 2021, Fertigstellung Dezember 2022	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2021	
4	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Wiederaufnahme der Bearbeitung	1)
5	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Baubeginn 01/2020 erfolgt	1)
6	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Derzeit Innenausbauarbeiten und Herstellung der Außenanlagen, gepl. Fertigstellung 06/2021. Anschließend Beginn der Rückbauarbeiten Containeranlage Ahornweg.	1)
7	12.03.2019	242/311/2019	Neubau einer zweigruppigen Spielstube und zweigruppigen Grundschulernstube in Büchenbach Nord-West; Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Aktuell Innenausbauarbeiten und Herstellung der Außenanlagen. Fertigstellung ca. 06/2021	1)
8	16.07.2019	242/345/2019	Abenteuerspielplatz Brucker Lache: Neubau barrierefreier WC-Anbau Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baumaßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte Mai 2021	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2021	
9	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrums Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	Baubeginn Anfang 2021 erfolgt	1)
10	17.09.2019	242/355/2019	Fluchttreppe Rathaus / Vorentwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4	Maßnahme in Entwurfsplanung	1)
11	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn BA 1 - Neubau Werkstattgebäude BT F am 01.03.21 erfolgt	1)
12	14.01.2020	242/380/2019	Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP-Fraktion Nr. 250/2019	Mehrere Planvarianten stehen zur Diskussion	1)
13	11.02.2020	242/390/2020	Schule Büchenbach-Nord: WC-Sanierung Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen	1)
14	10.03.2020	242/393/2020	Realschule am Europakanal: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baumaßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte September 2021	1)
15	10.03.2020	242/394/2020	Werner-von-Siemens-Realschule: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baumaßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte September 2021	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2021	
16	31.03.2020	242/399/2020	Umbau Polizeibergwache, Beschlussfassung nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung und 5.5.3 Entwurfsplanung	Umbaumaßnahmen laufen, voraussichtliche Fertigstellung 08.2021	1)
17	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	Abbruch geplant in 2022	1)
18	14.07.2020	242/016/2020	ZGG Zukunft Ganztagesbetreuung an Grundschulen GS Friedrich-Rückert-Schule: Erweiterung und Umbau für Ganztagsbetreuung	Umsetzung in Arbeit (Fertigstellung 2024 geplant), Architekt beauftragt siehe Beschluss 242/058/2020	1)
19	14.07.2020	242/017/2020	Museumswinkel, Bauteil B + C – Einbau von Sonnenschutzanlagen; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausschreibung erfolgt, Vergabe bis Mitte Mai 2021	1)
20	14.07.2020	242/022/2020	Rathaus - Erneuerung außenliegender Sonnenschutz; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	gepl. Baubeginn: Ende Mai 2021, Baufertigstellung bis Mitte Juli 2021	1)
21	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Ausschreibungsphase	1)
22	23.01.2020	242/036/2020	Generalsanierung und Umbau des Kulturzentrums E-Werk Bauabschnitt V, Durchführung der Vergabeverfahren für Leistungen bei der Gebäude-, der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung sowie der Elektroplanung (Leistungsphasen 1 - 9) gemäß Vergabeverordnung (VgV)	Angebotsphase	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2021	
23	10.11.2020	242/043/2020	Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 24/GME, Sonderinvestitionsprogramm energetische Sanierung, Fraktionsantrag der SPD Fraktion 223/2020 vom 08.10.2020	Erstellung der Gebäudeliste bis zur Sommerpause 2021	1)
24	01.12.2020	242/038/2020	E- Werk Kulturzentrum, Erneuerung der lufttechnischen Anlage für das Kino, Beschluss der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Ausführungsphase	1)
25	01.12.2020	243/004/2020	Europaweite Ausschreibung von Reinigungsleistungen	Die Beantwortung des Protokollvermerks zu TOP 16 vom 01.12.2020 in BWA-Sitzung am 13.04.2021 erfolgt (243/006/2021). Vergabe Reinigungsleistungen erfolgt im BWA am 04.05.2021 bzw. StR am 12.05.2021	1)
26	12.01.2021	242/059/2020	Rathaus - Erneuerung außenliegender Sonnenschutz - Vergabe Sonnenschutzanlagen (Raffstore)	Vergabe erfolgte an Sitzmann GmbH, 36110 Schlitz	1)
27	09.03.2021	242/063/2021	Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule, Umbau/Sanierung einer WC-Anlage, Vorentwurfs- und Entwurfsbeschluss	Ausschreibungsphase	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2021	
28	09.03.2021	242/065/2021	Christian-Ernst-Gymnasium, Umbau der Hausverwalterwohnung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Baubeginn KW22 2021	1)
29	07.05.2019	242/308/2019	Wiederaufbau der Ensemblegruppe Brück/Komotau (Brunnen, Gitter und Stele) auf der dafür umzugestaltenden Grünfläche in der Sieboldstraße, Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Baumaßnahme abgeschlossen	2)
30	07.05.2019	242/323/2019	Kulturzentrum E- Werk: Freiflächengestaltung des Umgriffs des Verwaltungsgebäudes des E- Werk Kulturzentrums und der benachbarten Trafostation der ESTW AG, Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Baumaßnahme abgeschlossen	2)
31	07.05.2019	242/326/2019	Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6 - Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzugs und Erweiterung des Büros, sowie Neuorganisation der Fluchtwege Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen	2)
32	17.09.2019	242/351/2019	Friedrich- Sponsel- Sporthalle, Aufsetzen eines Pultdaches; Beschluss der Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.4 und 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen	2)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2021	
33	12.01.2021	242/058/2020	GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung und Umbau für Ganztagsbetreuung, Vergabe der Planung (LP1-9)-Architekt	Vergabe erfolgte an Architekturbüro Babler&Lodde, Herzogenaurach	2)
34	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen zugunsten Sanierung Eichendorff-Th verschoben.	3)
35	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausführungsplanung / Ein Baubeginn war bislang auf Grund der Coronasituation im Foyer nicht möglich. Ein genauer Termin für die Bauausführung kann noch nicht genannt werden!	3)
36	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Vertragsverhandlungen wurden wegen Überlastung 241-12 verschoben	3)
1)	Projektbearbeitung planmäßig				
2)	Projekt abgeschlossen				
3)	Projektbearbeitung außerplanmäßig				