

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)					
Strategisches Management - Beschlusscontrolling					
hier: Beschlussüberwachungsliste, II.Quartal 2021 (Stand 30.06.2021)					
lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2021	
1	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme ist bis Ende August abgeschlossen	1)
2	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	BA1 (Sanierung Bestandshallen) bis Ende Juli fertiggestellt, ab Anfang Juli Beginn BA2 (Neubau Zweifachsporthalle)	1)
3	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Wiederaufnahme der Bearbeitung	1)
4	18.09.2018	241/080/2018/1	Verpachtung des Redoutensaals	Pachtverhältnis mit EKM beendet; aktuell Zwischennutzung während Corona durch E-Werk	1)
5	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Maßnahme in Ausführung	1)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2021	
6	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Fertigstellung Gebäude KiHa Sandberg ist erfolgt, Fertigstellung Außenanlagen bis Ende Juli, Rückbau Containermodule Ahornweg im Juli, anschl. Wiederherstellung Bolzplatz Spielplatz Ahornweg	1)
7	12.03.2019	242/311/2019	Neubau einer zweigruppigen Spielstube und zweigruppigen Grundschullernstube in Büchenbach Nord-West; Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Die Arbeiten im Innenbereich sind abgeschlossen, Fertigstellung Außenarbeiten bis Ende Juli.	1)
8	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	Baubeginn erfolgt	1)
9	17.09.2019	242/355/2019	Fluchttreppe Rathaus / Vorentwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4	Vorentwurfsplanung abgeschlossen	1)
10	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Vorabmaßnahmen abgeschlossen, Rohbaumaßnahmen 1. BA laufen seit 01.03.21, weitere Vergaben 1.BA in Vorbereitung	1)
11	14.01.2020	242/380/2019	Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP-Fraktion Nr. 250/2019	Mehrere Planvarianten stehen zur Diskussion	1)
12	10.03.2020	242/393/2020	Realschule am Europakanal: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte September 2021	1)
13	10.03.2020	242/394/2020	Werner-von-Siemens-Realschule: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte September 2021	1)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2021	
14	31.03.2020	242/399/2020	Umbau Polizeibergwache, Beschlussfassung nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung und 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme vorraussichtlich bis Ende September abgeschlossen	1)
15	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	Abbruch geplant in 2022	1)
16	14.07.2020	242/016/2020	ZGG Zukunft Ganztagesbetreuung an Grundschulen GS Friedrich-Rückert-Schule: Erweiterung und Umbau für Ganztagsbetreuung	Erstellung der Vorentwurfsplanung	1)
17	14.07.2020	242/022/2020	Rathaus - Erneuerung außenliegender Sonnenschutz; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahme in Ausführung, Baubeginn 14. Juni 2021	1)
18	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in der Werk- und Ausführungsplanung	1)
19	10.11.2020	242/036/2020	Generalsanierung und Umbau des Kulturzentrums E-Werk Bauabschnitt V, Durchführung der Vergabeverfahren für Leistungen bei der Gebäude-, der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung sowie der Elektroplanung (Leistungsphasen 1 - 9) gemäß Vergabeverordnung (VgV)	Maßnahme in der Wettbewerbsphase	1)
20	01.12.2020	242/038/2020	E- Werk Kulturzentrum, Erneuerung der lufttechnischen Anlage für das Kino, Beschluss der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in der Ausführungsphase	1)
21	09.03.2021	242/063/2021	Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule, Umbau/Sanierung einer WC-Anlage, Vorentwurfs- und Entwurfsbeschluss	Maßnahme in der Ausführungsphase	1)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2021	
22	09.03.2021	242/065/2021	Christian-Ernst-Gymnasium, Umbau der Hausverwalterwohnung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Abbrucharbeiten sind erfolgt. Umbauarbeiten finden im Zeitraum August -Oktober statt.	1)
23	04.05.2021	242/067/2021	Berufsschule Erlangen; Errichtung eines integrierten Fachunterrichtsraumes, Fachbereich Kaufleute, Vor- und Entwurfsbeschluss	Maßnahme in der Ausführungsphase	1)
24	04.05.2021	242/075/2021	Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher Naturbadstraße 100 (Kiosk östlich), Einbau Fettabscheideranlage, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahme in der Ausführungsplanung, Bauausführung beginnt Ende September 2021	1)
25	08.06.2021	242/081/2021	Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Entwurfsplanung abgeschlossen, Beginn der Ausführungsplanung.	1)
26	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
27	16.07.2019	242/345/2019	Abenteuerspielplatz Brucker Lache: Neubau barrierefreier WC-Anbau Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
28	11.02.2020	242/390/2020	Schule Büchenbach-Nord: WC-Sanierung Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
29	10.11.2020	242/043/2020	Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 24/GME, Sonderinvestitionsprogramm energetische Sanierung, Fraktionsantrag der SPD Fraktion 223/2020 vom 08.10.2020	Fraktionsantrag wurde in der Sitzung des BWA am 8.6.2021 beschlossen	2)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2021	
30	12.01.2021	242/059/2020	Rathaus - Erneuerung außenliegender Sonnenschutz - Vergabe Sonnenschutzanlagen (Raffstore)	Vergabe erfolgte an Sitzmann GmbH, 36110 Schlitz	2)
31	04.05.2021	242/069/2021	Verlängerung des Mietvertrags für die mobilen Wohneinheiten der Flüchtlingsunterkunft Schallershofer Straße 1e	Vergabe erfolgte an Fa. Alseco aus 85117 Eitensheim;	2)
32	04.05.2021	242/071/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der Trockenbauarbeiten	Vergabe erfolgte an Fa. Bohn aus 99084 Erfurt;	2)
33	04.05.2021	242/073/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der Metallbauarbeiten für die Kupfer-Streckmetallfassade	Vergabe erfolgte an Fa. Colt GmbH aus 47533 Kleve;	2)
34	04.05.2021	242/074/2021	Sporthallensanierung Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe Rohbauarbeiten	Vergabe erfolgte an Fa. Mickan, 92224 Amberg	2)
35	04.05.2021	242/077/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der Sanierung der bauzeitlichen Schwingflügelfenster	Vergabe erfolgt an Fa. Weber aus 94344 Wiesenfelden;	2)
36	04.05.2021	243/008/2021	Vergabe von Unterhalts-, Grund- und Glasreinigungsleistungen in verschiedenen Objekten	Vergabe erfolgte für Los 1 und 2 an Wackler Service Group GmbH & Co. KG in 90471 Nürnberg, Los 3 und 4 an Prior & Peußner GmbH u. Co. Dienstleistungs-KGW aus Osnabrück, Los 5 an WISAG Gebäudereinigung Rhön GmbH & Co. KG in 97616 Bad Neustadt an der Saale	2)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2021	
37	08.06.2021	24/018/2021	Nachhaltiges Bauen	wird in künftigen Vor- und Entwurfsplanungsbeschlüssen berücksichtigt	2)
38	08.06.2021	242/076/2021	Neubau Bürger- und Vereinshaus Eltersdorf, Verfahren Architektenwettbewerb	Auslobung Wettbewerb im September 2021	2)
39	08.06.2021	242/079/2021	Fluchttreppe Rathausplatz / Beschluss über die geänderte Vorentwurfsplanung und Entwurfsplanung	Geänderte Vorentwurfsplanung und Entwurfsplanung genehmigt. Genehmigungsplanung folgt	2)
40	08.06.2021	242/080/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Aufzuganlagen	Vergabe erfolgte an Schmitt & Sohn aus Nürnberg	2)
41	08.06.2021	242/083/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Großküchentechnik	Vergabe erfolgte an Firma Zeiger Großküchentechnik in Eltingshausen	2)
42	08.06.2021	242/084/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Bühnentechnik	Vergabe erfolgte an Firma Zeiler-Technik in Neuötting	2)
43	08.06.2021	242/085/2021	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark - Vergabe Holzständerwände und Holz-Alu-Fenster	Vergabe erfolgte an Firma O.LUX aus 91154 Roth	2)
44	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen zugunsten Sanierung Eichendorff-Th verschoben.	3)
45	14.07.2020	242/017/2020	Museumswinkel, Bauteil B + C – Einbau von Sonnenschutzanlagen; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Beauftragung erfolgt, Baubeginn auf Grund Materiallieferproblemen offen	3)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2021	
46	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausführungsplanung / Ein Baubeginn war bislang auf Grund der Coronasituation im Foyer nicht möglich. Ein genauer Termin für die Bauausführung kann noch nicht genannt werden!	3)
47	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Vertragsverhandlungen wurden wegen Überlastung 241-12 verschoben	3)

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1) | Projektbearbeitung
planmäßig |
| 2) | Projekt abgeschlossen |
| 3) | Projektbearbeitung
außerplanmäßig |