

Anlage 1: Maßnahmen des Zukunftsplanes Fahrradstadt (sortiert nach Zeithorizont, Stand: August 2024)

<i>Nr.</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Zeithorizont</i>	<i>Bearbeitungsstand</i>
1	Netzelement 4, Einbahnstraßenfreigabe Friedrichstraße	Bis 2024	Umgesetzt
2	Netzelement 7b, Verbindung Bruck-Innenstadt	Bis 2024	Umgesetzt
3	Netzelement 8a, Gebbertstraße	Bis 2024	Umgesetzt
4	Netzelement 10a, Radwege Regitzgrund	Bis 2024	Umgesetzt
5	Netzelement 12a, Fürther Straße - Eltersdorfer Straße	Bis 2024	Entwurfsplanung beschlossen, Umsetzung?
6	Netzelement 13, Am Europakanal - Frauenaauracher Straße	Bis 2024	Umgesetzt
7	Netzelement 19, Öffnung Einbahnstraßen Am Röthelheim	Bis 2024	Verkehrsrechtliche Prüfung ausstehend
8	Netzelement 20, Michael-Vogel-Straße	Bis 2024	Umgesetzt
9	Netzelement 21, Tempo 30 Südliche Innenstadt	Bis 2024	Bearbeitung noch nicht begonnen
10	Knotenpunkt 3, Obi-Kreisel	Bis 2024	Bearbeitung noch nicht begonnen
11	Knotenpunkt 5, Hartmannstraße - Allee am Röthelheim	Bis 2024	Vorplanung in Abstimmung
12	Knotenpunkt 10, Äußere Brucker Straße – Saalestraße	Bis 2024	Bearbeitung noch nicht begonnen
13	Knotenpunkt 12, Kreisverkehr Frauenaauracher Straße	Bis 2024	Zurückgestellt, Bearbeitung im Zuge des Metropolradweges
14	Knotenpunkt 13, Dorfstraße - Am Europakanal	Bis 2024	Umgesetzt
15	Knotenpunkt 14, Kreisverkehr Zambellistraße	Bis 2024	Verschiedene technische Varianten in Prüfung
16	Knotenpunkt 16, Gebbertstraße – Luitpoldstraße	Bis 2024	Bearbeitung im Zuge des Projektes „Klimaplatz Zollhausplatz“
17	Knotenpunkt 19, Gebbertstraße – Hofmannstraße	Bis 2024	Vorplanung beschlossen, Umsetzung vsl. 2025 im Zuge der FBDE
18	Knotenpunkt 20, Herzogenaauracher Damm - Leipziger Straße	Bis 2024	Vorplanung in Abstimmung
19	Knotenpunkt 21, Michael-Vogel-Straße - Äußere Brucker Straße	Bis 2024	Grundlagenermittlung
20	Netzelement 2, Thalmühlstraße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
21	Netzelement 3, An den Seelöchern und Siedlerweg	Bis 2028	Konzept beschlossen, Bearbeitung im Zuge der StUB-Planungen

22	Netzelement 5, Drausnickstraße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
23	Netzelement 6, Am Anger – Karl-Zucker-Straße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
24	Netzelement 7a, Verbindung Bruck-Innenstadt	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
25	Netzelement 7c, Verbindung Bruck-Innenstadt	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
26	Netzelement 8b, Gebbertstraße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen, Umsetzung vsl. 2025 im Zuge der FBDE
27	Netzelement 11, B4 – Bayernstraße – Äußere Brucker Straße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
28	Netzelement 12c, Fürther Straße – Eltersdorfer Straße	Bis 2028	Grundlagenermittlung, Bearbeitung im Zuge der Umbauten durch das StBAN
29	Netzelement 14a, Niederndorfer Straße – Herzogenauracher Damm	Bis 2028	Grundlagenermittlung, Bearbeitung im Zuge der Umbauten durch das StBAN
30	Netzelement 14b, Niederndorfer Straße – Herzogenauracher Straße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
31	Netzelement 16, Unterführung Wichernstraße – Brucker Seela	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
32	Netzelement 17 Lückenschluss Werker – Jahnstraße	Bis 2028	Teil der Planfeststellung des WWA, Ergebnis bis ?
33	Netzelement 18, Ludwig-Erhard-Straße - Leimbergerstraße	Bis 2028	Umgesetzt
34	Knotenpunkt 1, Markuskirche	Bis 2028	Vorplanung erstellt, Umsetzung im Zuge der FBDE 2024
35	Knotenpunkt 2, Allee am Röthelheim – Kurt-Schumacher-Straße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
36	Knotenpunkt 4, Hartmannstraße – Luitpoldstraße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
37	Knotenpunkt 6, Gebbertstraße – Verbindungsweg Sebaldustraße	Bis 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
38	Netzelement 1, St. Johann	Nach 2028	Bis Heiligenlohstraße Teil der Planfeststellung des StBAN, Ergebnis bis ?, Bis Dechsendorfer Damm keine Bearbeitung begonnen, Machbarkeitsstudie für Dechsendorfer Damm vsl. 2025
39	Netzelement 9, Kurt-Schumacher-Straße	Nach 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
40	Netzelement 10b, Radwege Regnitzgrund	Nach 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
41	Netzelement 12b, Fürther Straße – Eltersdorfer Straße	Nach 2028	Vorplanung in Abstimmung

42	Netzelement 15, RW parallel zur StUB über A3	Nach 2028	Zurückgestellt
43	Knotenpunkt 7, Nürnberger Straße – Gebbertstraße	Nach 2028	Geschieht im Zuge der RSV-Trasse Nürnberg, Grundlagenermittlung abgeschlossen, Vorplanung in Bearbeitung
44	Knotenpunkt 8, Südkreuzung	Nach 2028	Geschieht im Zuge der RSV-Trasse Nürnberg, Grundlagenermittlung abgeschlossen, Vorplanung in Bearbeitung
45	Knotenpunkt 9, Äußere Brucker Straße – Friedrich-List-Straße	Nach 2028	Vorplanung in Abstimmung
46	Knotenpunkt 11, Tennenloher Straße – Wladimirstraße	Nach 2028	Geschieht im Zuge der RSV-Trasse Herzogenaurach, Grundlagenermittlung abgeschlossen, Vorplanung in Bearbeitung
47	Knotenpunkt 15, Weisendorfer Straße – Brühl	Nach 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
48	Knotenpunkt 17, Paul-Gossen-Straße – Günther-Scharowsky-Straße	Nach 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen
49	Knotenpunkt 18, Goethestraße - Güterhallenstraße	Nach 2028	Vorplanung beschlossen, Bearbeitung im Zuge der StUB-Planungen
50	Knotenpunkt 22, Paul-Gossen-Straße – Äußere Brucker Straße	Nach 2028	Bearbeitung noch nicht begonnen

Bevorrechtigung nach Erlanger Standard (Stand: August 2024)

<i>Nummer</i>	<i>Standorte Knotenpunkte</i>	<i>Bearbeitungsstand</i>
1	Birkenweg	Geschieht im Zuge der RSV-Trasse Herzogenaurach, Grundlagenermittlung abgeschlossen, Vorplanung in Bearbeitung
2	Bohlenplatz – Holzgartenstraße	Bearbeitung noch nicht begonnen
3	Ilse-Sponsel-Weg	Vorplanung in Abstimmung
4	Kapellensteg – Ulrich-Schalk-Straße	Prüfung abgeschlossen, Rad- und Gehweg sind hier bereits bevorrechtigt
5	Loewenichstraße – Bürgermeistersteg	Umgesetzt
6	Preußensteg – Stettiner Straße	Vorplanung in Abstimmung
7	Steinforstgraben – In der Reuth	Vorplanung in Abstimmung