

<b>Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)</b>					
<b>hier: Beschlussüberwachungsliste, I.Quartal 2026 (31.03.2026 )</b>					
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Beschluss-Datum</b>	<b>Vorlagen-Nr.</b>	<b>Betreff</b>	<b>Umsetzungsstand zum 31.03.2026</b>	
1	15.03.2022	241/016/2022	Bedarf an Verwaltungsflächen im Verwaltungsgebäude Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)	Herrichtung der Ersatzfläche ist teilweise erfolgt und Verwaltungsbedarfe wurden zum Teil gedeckt. Nach Herrichtung der restlichen Fläche könnten weitere Verwaltungsbedarfe gedeckt werden.	1)
2	05.04.2022	242/137/2022	Neubau eines Kinderhauses am Brucker Bahnhof; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Ausführungsphase, derzeit Restarbeiten und Außenanlagen, Fertigstellung Außenanlagen voraussichtlich Ende April 2026	1)
3	10.05.2022	242/142/2022	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek - Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Ausführungsphase, derzeit Ausbuarbeiten	1)
4	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	2.BA Fenster, PR-Fassaden fast fertig, Dacharbeiten und Rohinstallation in Ausführung, Nutzungsaufnahme 2.BA für 09/2027 vorgesehen.	1)
5	14.05.2024	242/301/2024	ZGG - Erweiterungsbau für das Modellprojekt "Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) an der Michael-Poeschke-Schule", Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Rohbauarbeiten Neubau in Ausführung, Decke über EG fertiggestellt	1)
6	01.04.2025	242/344/2025	Umnutzung Gebäude Friedrichstraße 35 für Klassenräume CEG	Ausbauarbeiten laufen, voraussichliche Fertigstellung Ende 08/2026	1)
7	08.07.2025	242/354/2025	Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.5.3 - Errichtung eines Erweiterungsgebäudes am Emmy-Noether-Gymnasium in Modulbauweise	TU-Vergabe für Erweiterungsgebäude in Systembauweise erfolgt, TU in Ausführungsplanung, erste vorbereitende Arbeiten am Grundstück sind ausgeführt, Baufeldfreimachung in den Osterferien	1)
8	07.10.2025	241/055/2025	Anmietung einer Werkstatthalle für Amt 66	Vertragsverhandlungen und Planungen mit dem Vermieter laufen	1)
9	11.11.2025	24/071/2025	Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsvorschlags Ref. VI/24 Nr. 10 und 11; Maßnahmen infolge der Entmietung eines Verwaltungsstandorts	in Umsetzung	1)
10	07.10.2025	242/361/2025	Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden - Maßnahmen 2026	Maßnahmen für 2026 sind in der Planungsphase	1)

11	03.03.2026	242/375/2026	Neubau Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr Erlangen-Bruck	Der Entwurfsplanung wurde zugestimmt. Der Bauantrag wurde eingereicht.	1)
1	20.01.2026	242/370/2026	CBBE, 2. Bauabschnitt, Vergabe Lüftungsinstallation	Auftrag wurde an die Firma ESW Luft- und Klimatechnik GmbH in 73479 Ellwangen vergeben.	2)
2	20.01.2026	242/371/2026	CBBE, 2. Bauabschnitt, Vergabe Heizungsinstallation	Auftrag wurde an die Firma Ramsauer Haustechnik GmbH in 91154 Roth vergeben.	2)
3	20.01.2026	242/372/2026	CBBE, 2. Bauabschnitt, Vergabe Sanitärinstallation	Auftrag wurde an die Firma Maier & Georgs Nachf. GmbH in 90427 Nürnberg vergeben.	2)
4	20.01.2026	242/373/2026	CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt - Vergabe Schlosserarbeiten 2.BA	Auftrag wurde an die Firma RB IMPRA GmbH in 68753 Waghäusel-Kirrlach vergeben.	2)
5	20.01.2026	242/374/2026	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Nachtrag 7 des Gewerks "4071 Großküchentechnik"	Nachtrag wurde an die Firma Zeiger Großküchentechnik in Eltingshausen vergeben. Nachtragspositionen sind teilweise geliefert/verbaut.	2)
1	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Baufertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt; Mängelbeseitigung	3)
2	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Aus HH-/Kapazitätsgründen zurückgestellt.	3)
3	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	Der Abbruch verschiebt sich aufgrund fehlender Finanzmittel	3)
4	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahme Haupteingang abgeschlossen. Umplanung Foyer: Vorentwurfsplanung ruhend, weitere Planungen HH-bedingt vorerst eingestellt.	3)
5	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Konnte bisher nicht abgeschlossen werden, Zeitplan abhängig von Bauablauf 2. BA	3)
6	21.06.2022	242/135/2022	Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof; Entwurfsplanungsbeschluss	Erkundung möglicher Förderprogramme; weitere Planungsschritte wegen fehlender Finanzierung ausgesetzt	3)

7	29.11.2022	242/176/2022/1	Neubau Fahrradabstellanlage am S-Bahn-Halt Paul-Gossen-Str / Siemens Campus	Weitere Planungsschritte wegen fehlender Finanzierung ausgesetzt	3)
8	09.05.2023	242/225/2023	Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung der Lehrküchen; Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	BA I: Maßnahme 2024 abgeschlossen. BA II: HH-bedingt ausgesetzt	3)

1) Projektbearbeitung planmäßig
---------------------------------

2) Projekt abgeschlossen
--------------------------

3) Projektbearbeitung außerplanmäßig
--------------------------------------