

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/24/GSH-2871

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
24/012/2010

Tischauflage: Strategisches Management - Beschlusscontrolling; Beschlussüberwachungsliste I. Quartal 2010, Stand 14.04.2010

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	--------	-------------	------------

Bauausschuss / Werkaus- schuss für den Entwässerungs- betrieb	20.04.2010	öffentlich	Kenntnisnahme
---	------------	------------	---------------

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht dient der Verwaltung zur Kenntnis.

II. Sachbericht

I. r.	Datum	Beschluss	Umsetzungsstand
1	15.07.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung des Ohm-Gymnasiums: Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Vergabe Betreuung des VOF-Verfahrens im März 2010 an externes Ingenieurbüro erfolgt.
2	03.03.2009	Bürgerhaus Kriegenbrunn, Mansfeldstraße 1, Fraktionsantrag gemäß §28 Gescho Nr. 071/2009 der CSU-Fraktion vom 16.2.09 und Fraktionsantrag gemäß §28 Gescho Nr. 073/2009 der Freien Wählergemeinschaft vom 18.2.09	Eine Ortsbesichtigung mit dem BWA hat am 21.04.09 stattgefunden. Das Bürgerhaus wird generalsaniert (gemäß Investitionspaket 2012 vorgesehen).
3	13.10.2009	Neuvermietung Kiosk "Neuer Markt"	Die Mieter haben 01.02.2010 Neueröffnung gefeiert.
4	19.01.2010	Arbeitsprogramm 2010 des Amtes für Gebäudemangement	Arbeitsprogramm 2010 wurde beschlossen und wird lfd. umgesetzt.
5	19.01.2010	Stand der Umsetzung des Schulsanierungsprogramms 2007-2015 sowie des Konjunkturförderprogramms 2009-2011	Umsetzung der Maßnahmen laut Beschluss.
6	02.03.2010	Vergabe der Planungsleistungen "Haustechnik" LP 5-8 HOAI Stinzingstr. 22, für BA 3: Umbau und Instandsetzung der Turnhalle und des Verwaltungstraktes und BA 4: Umbau und Instandhaltung der Klassentrakte 1-3	Vergabe ist erfolgt.
7	27.03.2007	Generalsanierung Grundschule Büchenbach	Sanierung innen bis Ende KW 16 abgeschlossen, Einweihung 03.05.2010. Außenanlagen werden August 2010 fertig gestellt.
8	15.01.2008	Brandschutztechnische Sanierung Markgrafenheiter	Siehe Beschluss 19.01.10.

9	17.04.2008	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Bauphase; derzeit Ausführung der Stahlbauarbeiten zur statischen Ertüchtigung.
10	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christan-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase; Fertigstellung BA 2 Pfingsten 2010.
11	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Fertigstellung BA 1 Osterferien; Beginn BA 2 mit Osterferien.
12	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Fertigstellung BA 2 Osterferien; Beginn BA 3 mit Osterferien.
13	03.02.2009	Neubau Stadtteilhaus Röthelheimpark: Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase; Fertigstellung der Rohbauarbeiten Ende März .
14	03.03.2009	Friedrichstraße 21, Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Ladengeschäftes im Erdgeschoss Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Beginn der Ausführung (geplanter Baubeginn Juni 2010).
15	03.03.2009	Schuhstraße 40, Erneuerung der Dachabdichtung mit Dachbegrünung und Photovoltaikanlage, Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Projekt abgeschlossen, Restarbeiten an der Fotovoltaikanlage in 2010.
16	03.03.2009	Adalbert-Stifter-Schule, brandschutztechnische Instandsetzung der Deckentragwerke, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Vorbereitung der Ausführungsphase BA 2.
17	03.03.2009	Grund- und Hauptschule Büchenbach-Nord (Mönauschule) Einbau von Fachräumen und einer Lehrküche: Entwurfsplanung gem. DA-Bau 5.5.3	Zu 99% fertig gestellt.
18	31.03.2009	Neubau einer Fahrzeughalle für die Freiwillige Feuerwehr Alterlangen Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3	Derzeit: Fertigstellung Bodenbeschichtung und Ausführung Außenanlagen.
19	12.05.2009	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Abbruch des Bestandsgebäudes abgeschlossen, Baubeginn im Februar 2010 erfolgt.
20	18.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung des Albert-Schweizer-Gymansium: Durchführung eines VOF-Verfahrens	Vergabe Betreuung des VOF-Verfahrens im März 2010 an externes Ingenieurbüro erfolgt.
21	18.08.2009	Berufsschulzentrum - Sanierung der Brandmeldeanlage Beschluss nach Da-Bau 5.5.3	Zu 80 % fertig gestellt.
22	18.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grundschule Tennenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3.	Baubeginn BA 2 in Osterferien erfolgt, derzeit Ausschreibungen und Vergaben der Ausbaugewerke für BA 2, Fertigstellung Außenbereich BA 1 im Mai 2010.
23	22.09.2009	Fraktionsantrag gemäß §28 GeschO Nr. 200/2009 der SPD-Fraktion: Müllcontainer der städt. Einrichtungen	Die Maßnahmen werden 2010 durchgeführt.

24	13.10.2009	Wiedererrichtung des Dachgeschosses und Teilumbau des Erdgeschosses der Kindertagesstätte in der Schweinfurter Str. 11 nach Brandschaden Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Die Baumaßnahme wird Ende Juli abgeschlossen sein, der Wiederbezug der Einrichtung wird in der ersten Augustwoche erfolgen. Der Normalbetrieb wird in der 34. KW (letzte Augustwoche) wieder aufgenommen.
25	10.11.2009	Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	FAG Antrag wurde gestellt. Baueingabe eingereicht.
26	10.11.2009	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Umsetzung lt. Beschluss: Planungspause bis Nov. 2010, da Mittel erst 2011 eingesetzt sind.
27	10.11.2009	Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Vorbereitung/Erstellung Werkplanung und Ausschreibungen, voraussichtlicher Baubeginn Pfingsten 2010.
28	10.11.2009	Tischauflage: Sanierung der Zweifachturnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Derzeit Ausschreibungsphase, die Maßnahme wird Ende Mai in der 20. oder 21. KW begonnen.
29	01.12.2009	Sanierung und Umbau des städtischen Kindergartens Kriegenbrunn im Rahmen des Konjunkturpaketes II sowie Erweiterung um eine Krippengruppe; Vorplanung nach DABau 5.4 und Entwurf nach DABau 5.5.3.	Einreichung Bauantrag im Dezember 2009, Baubeginn im April 2010.
30	19.01.2010	Brandschutztechnische Sanierung Markgrafentheater, Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Erneuerung der Kälteanlagen und Aufbau einer Ersatzstromversorgung	Entwurfsphase.
31	23.03.2010	Brandschutz an Erlanger Schulen 2010	Zu 80% fertig gestellt.
32	23.03.2010	Sanierung der Sanitärräume in der Hauptfeuerwache Beschluss DA-Bau 5.5.3	Arbeiten wurden begonnen.
33	23.03.2010	Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-Hedenus-Schule Vorplanung nach DA-Bau 5.4 Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Einreichung Bauantrag Ende März 2010, Vorbereitung Werkplanung und Ausschreibung.
34	24.06.2008	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Projekt derzeit nicht finanziert.

Anmerkung:

Hintergrund blau: Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)

Hintergrund grün: Projektbearbeitung planmäßig

Hintergrund gelb: Projektbearbeitung außerplanmäßig

Hintergrund orange: Projekt gefährdet

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang