




Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)					
Strategisches Management - Beschlusscontrolling					
hier: Beschlussüberwachungsliste, I. Quartal 2019 (Stand 31.03.2019)					
lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2019	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe des Gebäudes an Nutzer ist erfolgt, Außenanlagen im Umgriff fertiggestellt, Abbruch Pavillons und Umgestaltung Schulhof + Fahrradstellplätze bis Ende 2019	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Hochbau: Sanierung Haus 4 (=BA6) fertig gestellt; derzeit Erledigung Restarbeiten und Mängelbeseitigungen für BA4-6 (voraussichtl. Fertigstellung bis Juni 2019); Außenanlagen BA II: Pausenhof nördl. Bereich fertig gestellt, derzeit Sanierung südl. Bereich Pausenhof, danach abschnittsweise Innenhöfe zw. den einzelnen Gebäuden Kunstbau und Haus 4 sanieren, voraussichtliche Fertigstellung bis Aug. 2019	1)
3	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung	1)
4	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baumaßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen, Ruheräume in Nutzung, Fassadensanierung bis Ende August 2019	1)
5	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn 09/2018, Rohbauarbeiten laufen; Geamtfertigstellung Anfang 2020	1)
6	06.02.2018	242/245/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitte 4.2 und 4.3 - 2018 Änderung der beschlossenen Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1 (2)	Maßnahme in Ausführung, Restarbeiten und Mängelbeseitigung laufen; Montage Geländer bis Ende April 2019	1)
7	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Der Umbau der Fahrradanlage ist im Jahr 2019 vorgesehen.	1)
8	10.04.2018	242/255/2018	Realschule am Europakanal: WC-Sanierung und Fenstererneuerung 2018/2019 Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahmen in Ausführung, Fertigstellung geplant bis Ende April 2019	1)
9	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die statische Ertüchtigung der Mauer ist zu 90 % abgeschlossen. Ab KW 16 soll mit der Natursteinsanierung begonnen werden, der Auftrag ist erteilt	1)
10	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Kontaktaufnahme mit Jugendamt und Seniorenbeirat ist erfolgt, Standorte werden eruiert; weitere Standortabfrage über Orts- und Stadtteilbeiräten läuft	1)
11	18.09.2018	241/080/2018/	Verpachtung des Redoutensaals	Vertragsunterzeichnung steht noch aus	1)

12	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Baueingabe ist erfolgt; Beschluss der Entwurfsplanung Freianlagen im Mai 2019	1)
13	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Baueingabe ist erfolgt, Errichtung der Containeranlage Ahornweg bis Pfingsten 2019, Baubeginn Kinderhaus Sandberg Ende Juni 2019	1)
14	12.03.2019	242/313/2019	Mobile Wohneinheiten Hartmannstr. 100, Aufstockung und Erweiterung der bestehenden Anlage, Vor- und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	öffentliche Ausschreibung zur Aufstockung läuft	1)
15	12.03.2019	242/311/2019	Neubau einer zweigruppigen Spielstube und zweigruppigen Grundschul-lernstube in Büchenbach Nord-West; Entwurf nach DA Bau 5.5.3	derzeit Zuschussantrag und Eingabeplanung	1)
16	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen	2)
17	27.11.2018	24/045/2018	Haushalt 2019: Antrag 156/2018 der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen/Grüne Liste vom 17.10.2018 zum Arbeitsprogramm Amt 24: Energiebericht	Papierverbrauch wird als MzK im BWA vorgelegt	2)
18	15.01.2019	242/302/2018	CBBE - Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Vergabe von Planungsleistungen zur Objektplanung - Freianlagen	Vergabe ist erfolgt	2)
19	12.02.2019	242/306/2019	Ernst-Penzoldt-Mittelschule, Vergabe von Leistungen bei der Gebäudeplanung nach HOAI (2013) für die energetische Fenster- und Fassadensanierung	Vergabe ist erfolgt	2)
20	12.02.2019	242/303/2019	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach, Vergabe von Planungsleistungen nach VgV-Verfahren	Vergabe ist erfolgt	2)
21	12.02.2019	242/312/2019	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg mit Ersatzquartier Ahornweg, Vergabe Containeranlage	Vergabe ist erfolgt	2)
22	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Baugenehmigung erfolgt in Kürze, derzeit Ausführungsplanung und erste Ausschreibungen; Vergabeverfahren Rohbau verzögert sich, daher Notwendigkeit zur Verschiebung des Baubeginns (vgl. MzK 242/320/2019)	3)
1)  Projektbearbeitung planmäßig 2)  Projekt abgeschlossen 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig					