

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)						
Strategisches Management - Beschlusscontrolling						
hier: Beschlussüberwachungsliste, III.Quartal 2021 (Stand 30.09.2021)						
lfd. Nr.	Bearbeiter/-in	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.09.2021	
1	Hr. Albediy	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Fertigstellung sanierte Doppelhalle, Baubeginn neue Doppelhalle erfolgt	1)
2	Hr. Schelle	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Baubeginn erfolgt; geplante Fertigstellung in 2022	1)
3	Hr. Gebhardt	17.09.2019	242/355/2019	Fluchttreppe Rathaus / Vorentwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4	Vorentwurfsplanung abgeschlossen	1)
4	Fr. Haußner	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn 1.BA im März 2021 erfolgt, laufend weitere Vergaben	1)
5	Hr. Lauterbach	14.01.2020	242/380/2019	Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP-Fraktion Nr. 250/2019	Mehrere Planvarianten stehen zur Diskussion	1)
6	Hr. Gebhardt	10.03.2020	242/393/2020	Realschule am Europakanal: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Ende Oktober 2021	1)
7	Hr. Gebhardt	10.03.2020	242/394/2020	Werner-von-Siemens-Realschule: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Ende Oktober 2021	1)
8	Hr. Rau	31.03.2020	242/399/2020	Umbau Polizeibergwache, Beschlussfassung nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung und 5.5.3 Entwurfsplanung	Zaunanlage mit Schiebeter wird im Frühjahr 2022 eingebaut, Innenausbau	1)
9	Fr. Falk	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	geplant für 2022	1)
10	Hr. Kriegel	14.07.2020	242/016/2020	ZGG Zukunft Ganztagesbetreuung an Grundschulen GS Friedrich-Rückert-Schule: Erweiterung und Umbau für Ganztagsbetreuung	Vorentwurfsplanung in Arbeit	1)

Beschlussüberwachungsliste

lfd. Nr.	Bearbeiter/-in	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.09.2021	
11	Hr. Gebhardt	14.07.2020	242/017/2020	Museumswinkel, Bauteil B + C – Einbau von Sonnenschutzanlagen; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahme in Ausführung	1)
12	Hr. Klischat	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Planungsphase, Genehmigungsplanung	1)
13	Hr. Klischat	10.11.2020	242/036/2020	Generalsanierung und Umbau des Kulturzentrums E-Werk Bauabschnitt V, Durchführung der Vergabeverfahren für Leistungen bei der Gebäude-, der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung sowie der Elektroplanung (Leistungsphasen 1 - 9) gemäß Vergabeverordnung (VgV)	Angebotsphase	1)
14	Hr. Klischat	01.12.2020	242/038/2020	E-Werk Kulturzentrum, Erneuerung der lufttechnischen Anlage für das Kino, Beschluss der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Ausführungsphase, Fertigstellung bis Ende 2021	1)
15	Hr. Rau	09.03.2021	242/065/2021	Christian-Ernst-Gymnasium, Umbau der Hausverwalterwohnung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Umbauphase läuft, Fertigstellung Ende Nov. 2021.	1)
16	Hr. Großmann	04.05.2021	242/075/2021	Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher Naturbadstraße 100 (Kiosk östlich), Einbau Fettabscheideranlage, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	in Ausführungsplanung	1)
17	Hr. Rau	08.06.2021	242/081/2021	Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausführungsplanung abgeschlossen.	1)
18	Hr. Rau	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme ist abgeschlossen, Aussenanlagengestaltung Ref. VI steht noch aus	2)
19	Hr. Engel	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	mit Vorlage 242/091/2021 abschließend bearbeitet	2)

Beschlussüberwachungsliste

lfd. Nr.	Bearbeiter/-in	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.09.2021	
20	Fr. Falk	18.09.2018	241/080/2018/1	Verpachtung des Redoutensaals	entsprechend der Entscheidung zu Beschlussvorlage 241/010/2021 Fortsetzung des bestehenden Vertragsverhältnisses	2)
21	Fr. Vieweg	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen	2)
22	Hr. Schmerler	12.03.2019	242/311/2019	Neubau einer zweigruppigen Spielstube und zweigruppigen Grundschullernstube in Büchenbach Nord-West; Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen	2)
23	Hr. Gebhardt	14.07.2020	242/022/2020	Rathaus - Erneuerung außenliegender Sonnenschutz; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Baumaßnahme abgeschlossen	2)
24	Hr. Klischat	09.03.2021	242/063/2021	Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule, Umbau/Sanierung einer WC-Anlage, Vorentwurfs- und Entwurfsbeschluss	Inbetriebnahme zum Schulbeginn `21 erfolgt	2)
25	Hr. Klischat	04.05.2021	242/067/2021	Berufsschule Erlangen; Errichtung eines integrierten Fachunterrichtsraumes, Fachbereich Kaufleute, Vor- und Entwurfsbeschluss	Inbetriebnahme zum Schulbeginn `21 erfolgt	2)
26	Hr. Rottmann	13.07.2021	242/094/2021	Fraktionsantrag Nr. 079/2021 der Grünen Liste: Bericht zur Regelung und der Bedienung von Thermostatventilen in Schulen zur Steigerung der Energieeffizienz	Der Fraktionsantrag der Grünen Liste Nr. 079/2021 im BWA 13.07.2021 bearbeitet.	2)
27	Fr. Volkmann	13.07.2021	242/086/2021	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach - Vergabe von Planungsleistungen, Nachtrag Innenarchitektur	Vergabe erfolgte an Architekturbüro Rößner+Waldmann in 91056 Erlangen	2)
28	Hr. Klischat	13.07.2021	242/088/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der Schreinerarbeiten für die Innentüren	Vergabe erfolgte an Fa. Heppt Design aus Haßfurt	2)
29	Hr. Klischat	13.07.2021	242/089/2021	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der Fensterbauarbeiten	Vergabe erfolgte an Fa. Perras aus Riedenburg	2)
30	Hr. Schelle	13.07.2021	242/090/2021	Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße - Vergabe Prallwände	Vergabe erfolgte an die Firma Diaplan Innenausbau GmbH aus 83395 Freilassing	2)

Beschlussüberwachungsliste

lfd. Nr.	Bearbeiter/-in	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.09.2021	
31	Hr. Schelle	13.07.2021	242/092/2021	Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße - Vergabe Teleskoptribünen	Vergabe erfolgte an Firma Kaiser GmbH aus 92709 Moosbach	2)
32	Hr. Gebhardt	13.07.2021	242/095/2021	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße; Vergabe Auftragserweiterung Containeranlage für Friedrich-Rückert-Schule	Vergabe erfolgte an die Firma die Adapteo GmbH aus Frankfurt	2)
33	Fr. Wilhelm-Ludwig	14.09.2021	242/099/2021	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe Tischlerarbeiten historische Holzfenster BT A	Vergabe erfolgte an die Firma die Firma Schütz GmbH&Co KG in Diethenhofen	2)
34	Hr. Rottmann	14.09.2021	242/098/2021	Fraktionsantrag 161/2021; "Sommerzeit nicht ungenutzt verstreichen lassen - Aerosolfilter für alle Schulen, KiTas und Verwaltungsgebäude"	Der Fraktionsantrag der FDP Stadtratsfraktion Nr. 161/2021 im BWA 14.09.2021 bearbeitet.	2)
35	Fr. Haimann	14.09.2021	243/009/2021	Fraktionsantrag 183/2021 Klimaliste Erlangen; Umstrukturierung der städtischen Kantine	Umsetzung Punkt 2 erfolgt Anfang Oktober 2021, ansonsten Thema abgeschlossen	2)
36	Hr. Gebhardt	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen zugunsten Sanierung Eichendorff-Th verschoben.	3)
37	Fr. Fösel	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	Baubeginn erfolgt; durch Kündigung AN Wasserhaltung Verzögerung um ca. 1 Jahr	3)
38	Hr. Gebhardt	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs- / und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausführungsplanung / Ein Baubeginn war bislang auf Grund der Coronasituation im Foyer nicht möglich. Ein genauer Termin für die Bauausführung kann noch nicht genannt werden!	3)
39	Fr. Falk	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Konnte wegen fehlender Kapazitäten bei 241-12 bisher nicht erledigt werden.	3)

lfd. Nr.	Bearbeiter/-in	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.09.2021	
----------	----------------	-----------------	--------------	---------	-----------------------------------	--

- 1)

Projektbearbeitun g planmäßig

- 2)

Projekt abgeschlossen

- 3)

Projektbearbeitun g außerplanmäßig
