

## Mitteilung zur Kenntnis Familienstützpunkt Büchenbach-Süd - verzögerter Baubeginn

Informationsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Kenntnisnahme erfolgt
JHA	29.07.09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MzK	<input type="checkbox"/>

### Beteiligungsverfahren:

#### I. Mitteilung zur Kenntnis

Aus planerischen Gründen wird der Zeitplan für den Neubau des Familienstützpunktes Büchenbach um 2 Monate verschoben. Der Abbruch des alten Gebäudes findet nun nicht wie ursprünglich vorgesehen Mitte November 2009, sondern erst Mitte Januar 2010 statt. Die Hauptschullernstube und die Jugendsozialarbeit in der Goldwitzerstrasse ziehen entsprechend während der Weihnachtsferien 2009 um.

Dadurch verzögert sich die Baufertigstellung um 2 Monate vom April 2011 auf Juni 2011. Dennoch ist der Einzug in das neue Gebäude weiterhin rechtzeitig bis zum Beginn des neuen Hortjahres am 1. September 2011 gesichert.

Ein wesentlicher Vorteil des neuen Zeitplans liegt darin, dass sich der gesamte Zeitraum, in dem der Bolz- und der Basketballplatz für die Büchenbacher Kinder und Jugendlichen nicht nutzbar ist, deutlich verkürzt. Denn gleichzeitig bleibt die Neuanlage des Bolzplatzes, die witterungsabhängig erst nach der Frostperiode möglich ist, im ursprünglich vorgesehenen Zeitplan: Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf dem neuen Bolzplatz ist im alten wie im neuen Zeitplan für Ende Juni 2010 vorgesehen.

.....  
Vorsitzende/r

.....  
Berichterstatter/in

- II. Amt 51 zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- III. Kopie an <Amt 20 z.K.>, <Abt. 242-3 z.K.>, <Abt. 241-12 z.K.>
- IV. Abt. <511> zum Vorgang