

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
IV/51/NB005

Verantwortliche/r:
Stadtjugendamt

Vorlagennummer:
51/193/2019

Realisierung und Umsetzung des Betreuungsortausbaues in der Kindertagesbetreuung für U3- und Kindergartenalter

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	16.05.2019	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

51/Projektkoordination Kita-Ausbau, 51/AL, 511/AbtL, 512/AbtL

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Mit Beschluss des Stadtrates vom 25.10.2018 wurde der Ausbau von ca. 180 bis 360 Betreuungsplätzen für das U3-Alter und ca. 535 Kindergartenplätze beschlossen.

Zum Fortgang des Projekts sowie zur Entwicklung des Bedarfs wurde im Jugendhilfeausschuss am 21.02.2019 ein schriftlicher Sachstandsbericht eingebracht. Herr Stadtrat Höppel bat in einer der nächsten Sitzungen des JHA um einen mündlichen Bericht über den aktuellen Stand der Realisierung und Umsetzung des Betreuungsortausbaues.

Der gewünschte Bericht wird in der heutigen Sitzung vorgetragen.

Zur Visualisierung dient die Übersicht über den aktuellen Stand der beschlossenen Vorhaben:

Nr	Vorhaben	Plätze U3-Alter	Plätze Kiga-Alter	Aktueller Planungsstand
1	Josephstiftung Büchenbach	12	50	Betriebsträger Diakonisches Zentrum e.V. Baubeginn: Sommer 2019
2	#603 Brucker Bahnhof	24	80	Städtisches Bauprojekt (GME) Planungsbeginn voraussichtlich Ende 2019 städt. oder freie Trägerschaft
3	BBGZ Hartmannstr.	24	74 davon 24 Plätze Spielstube	Terminplan: Bauzeit Juli 2020 bis Dezember 2021, Baufertigstellung spätestens 30.6.2022 Trägerschaft Spielstube städtisch: Trägerschaft Kindergarten und Krippe siehe Vorlage 512/066/2019 in dieser Sitzung
4	Dawonia, Hans-Geiger-Str.	24	50	Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase; Trägerauswahl erfolgt demnächst
5	Dawonia, Hans-Geiger-Str. Spielstuben		32	Bauantragstellung in den nächsten 6 Monaten, anschließend Baubeginn noch in 2019, Baufertigstellung spätestens 30.06.2022

6	Albertus-Magnus-Str. Frauenaurach	12	25	Träger bzw. beauftragtes Architekturbüro in Erarbeitung und Abstimmung der Baupläne
7	Junkerstr./ GewoBau		36	Befindet sich bereits in der Bauphase, Baufertigstellung 04/2020
8	Büchenbach Nord Donato-Polli-Str.		32 Spielstube	Entwurfsplanung beschlossen: BWA 12.03.19 Baubeginn: voraussichtlich Herbst 2019 Baufertigstellung: voraussichtlich Ende 2020
9	Kita DFI im KuBiC	12	25	Trägerschaft an Deutsch-Französisches-Institut Erlangen Baubeginn: 06/2019
10	Frauenaurach		15	Baufertigstellung: 15 Plätze in Betrieb und belegt
11	<i>Herz Jesu (Innenstadt)</i>	(5)	(10)	Derzeitige Entwurfsplanung: Realisierung von Hortplätzen statt U3- und Kiga-Plätzen (Beschlussfassung wird vorbereitet)
	Summe	108	419	

Zusätzlich wird für den temporären Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtteil Bruck am östlichen Ende des Buckenhofer Wegs eine Interims-Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen- und 80 Kindergartenplätzen errichtet.

Darüber hinaus sind weitere Projekte in Planung, aber noch nicht beschlossen. Einige Projekte sind in ihrer Realisierung mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Stadtweit sind im U3-Alter insgesamt 180 U3-Betreuungsplätze in Planung. Der Umfang der Ausbauplanung im U3-Alter befindet sich damit im unteren Zielbereich. Im Kindergartenalter sind stadtweit insgesamt 533 Betreuungsplätze in Planung, die stadtweite Ausbauplanung liegt damit im vom Stadtrat beschlossenen Zielbereich.

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang