

Referat/Amt: III/321/NHC

Bearbeitet von:

Tel.Nr.:

Ordnungs- und  
Straßenverkehrsamt

Herr Neumann

0 91 31 / 86-29 40

- Verkehrswesen -

---

## Zeitliche Verzögerung der Brücken- und Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße 4 in Höhe Anschluss Tennenlohe - Weinstraße

---

Beratungsfolge	Sitzungs- termin	öff.	nöff.	Gutachten	Beschluss	Abstimmungsergebnis		
						ein- stimmig	für	gegen
UVPA	16.11.2004	X			MzK			

---

### Beteiligungen

Straßenbauamt Nürnberg

---

Finanzielle Konsequenzen; Angaben über dauerhafte Haushaltsbelastungen, z.B. Investitionsfolgekosten (Unterhalt, Personalkosten u.ä.) sind verpflichtend!

A 1. Einmalige Kosten: --

2. Jährliche Folgekosten: --

B Personalaufwand bzw. Personalkosten zur Erstellung des Antrages / der Beschlussvorlage: --

---

I. **Mitteilung zur Kenntnis des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses**  
**am 16.11.2004**

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

UVPA Vorsitzende/-r:

Berichtersteller/-in:

## II. Sachbericht

Auf der Bundesstraße 4 und auf der Brücke Weinstraße über die B 4 sind derzeit Verkehrsbeschränkungen durch Brücken- und Straßenbauarbeiten in Höhe Tennenlohe festzustellen. Die Brücke Weinstraße über die Bundesstraße 4 wird in Folge eines Anfahrtschadens aus dem Jahr 2003 grundlegend vom Straßenbauamt Nürnberg saniert. Im Zuge dieser Maßnahme wird der Beschleunigungsstreifen an der Auffahrt von der Weinstraße auf die B 4 in Richtung Nürnberg gebaut.

Die Arbeiten waren ursprünglich auf den Zeitraum vom 16.08.2004 bis 15.10.2004 terminiert. Die Brücke Weinstraße über die B 4 sollte für diese Zeit voll gesperrt werden. Im Zuge des Anbaus des Beschleunigungsstreifens sollte die Auffahrt von der Weinstraße auf die B 4 Richtung Nürnberg ebenfalls bis 15.10.2004 gesperrt sein.

Sachstand zum 2. November 2004: Derzeit ist die Brücke Weinstraße noch halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird einspurig mit einer Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Die teilweise erheblichen Verzögerungen im Baufortschritt an der Brücke sind nach Mitteilung des zuständigen Straßenbauamtes Nürnberg auf Schwierigkeiten mit der Herstellung eines Brückenträges (FT-Träger) zurückzuführen.

Das Straßenbauamt Nürnberg beabsichtigt die Brücke Weinstraße über die B 4 am 06.11.2004 wieder komplett für den Verkehr freizugeben

Die Bundesstraße 4 ist momentan in Richtung Nürnberg im Baustellenbereich nur einstreifig befahrbar. Eine Auffahrt von der Weinstraße auf die B 4 in Richtung Nürnberg ist derzeit noch nicht möglich.

Die Verzögerung der Arbeiten am Beschleunigungsstreifen sind durch auftretende erhebliche Schwierigkeiten mit den vorhandenen Versorgungsleitungen an der Bundesstraße, die zum Teil keinem Baulastträger zuzuordnen sind, entstanden.

Die Arbeiten am Beschleunigungsstreifen und damit die Verkehrsbeschränkungen an der B 4 und der Auffahrt werden voraussichtlich noch bis Ende November 2004 andauern.

## III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Amt 13-1/Presse mdB um Veröffentlichung in der Tagespresse

V. Ref. III z. K.