

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/66

Verantwortliche/r:  
Tiefbauamt

Vorlagennummer:  
**66/177/2012**

## **Brücke über den Hutgraben; hier: Terminverschiebung**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>N/Ö</b>	<b>Vorlagenart</b>	<b>Abstimmung</b>
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	23.10.2012	Ö	Kenntnisnahme	

**Beteiligte Dienststellen**  
23, OBR

### **I. Kenntnisnahme**

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

### **II. Sachbericht**

Die Brücke über den Hutgraben im Zuge der Sebastianstraße soll entsprechend einem Beschluss des BWA vom 19.06.2012 erneuert werden.

Die Erneuerung des Bauwerkes sollte noch im Jahr 2012 erfolgen.

Im Rahmen der Projektrealisierung haben sich beim Erwerb eines für die bauliche Umsetzung benötigten Grundstückes Schwierigkeiten ergeben, die eine nochmalige Überprüfung der Planung erforderlich machten um eine Realisierung auch ohne Erwerb des betroffenen Grundstückes zu ermöglichen.

Auf Grund des umfangreichen Abstimmungsprozesses in Verbindung mit der hohen personellen Auslastung im Sachgebiet Konstruktiver Ingenieurbau und Elektrische Anlagen wurde die bauliche Umsetzung der Maßnahme auf das Frühjahr 2013 verschoben. Hintergrund ist die mit der Baumaßnahme verbundene Vollsperrung der Sebastianstraße und dem Risiko einer Maßnahmenunterbrechung auf Grund eines frühzeitigen Wintereinbruches. Dies hätte aus Sicht der Verwaltung eine unnötig lange Vollsperrung der Sebastianstraße und zusätzliche Investitionskosten zur Folge.

Die Maßnahme soll nach dem überarbeiteten Zeitplan im November 2012 ausgeschrieben und im Frühjahr 2013 begonnen werden.

### **Anlagen:**

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang