Erlangen, 11. Januar 2013

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)

Strategisches Management - Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste, 4. Quartal 2012 (Stand 31.12.12)

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 31.12.12	
1	11.11.2008	1766460	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Sanierung Hauptgebäude bis auf Wiederausbau DG Ostflügel zu Musikkabinen (erst 2014 → Sitzungsvorlage 242/256/201271) abgeschlossen.	1)
2	15.06.2010	242/038/2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymniasum: Entwurfsänderung nach DA-Bau 9.1	Sanierung Hauptgebäude bis auf Wiederausbau DG Ostflügel zu Musikkabinen (erst 2014 > Sitzungsvorlage 242/256/201271) abgeschlossen.	1)
3	28.09.2010	242/080/2010	Nutzbarmachung des Erdgeschosses der Erba-Villa (Stufe 1); Beschluss gem. DA-Bau Nr. 5.4.0 und 5.5.3 Vorentwurfs-/und Entwurfsplanung	Maßnahme abgeschlossen.	1)
4	09.11.2010	242/089/2010	Neubau Kindergarten Wasserturmstraße 16 Erlangen; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen. Gebäudeübergabe an den Nutzer erfolgte am 26.11.2012.	1)
5	25.10.2011	242/161/2011	Kindergarten "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 - Generalsanierung und Erweiterung um eine Krippengruppe	Fortführung in Sitzungsvorlage 242/263/2012 (Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3)	1)
6	25.10.2011	242/163/2011	Wohngebäude Bayreuther Straße 66, Wiederherstellung nach Brandschaden, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	1)
7	25.10.2011	242/164/2011	Sanierung der Sporthalle Tennenlohe, Bedarfsnachweis nach DA-Bau 5.3	Maßnahme abgeschlossen.	1)
8	22.11.2011	242/152/2011	Flachdachsanierung mit brandschutztechnischer Ertüchtigung der Turnhallennebenräume an der Grundschule Frauenaurach Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	1)
9	27.03.2012	242/196/2012	Cedernstraße 1: Umbau und Umnutzung; Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	1)
10	27.03.2012	242/189/2012	Sanierung und Ausstattung von Räumlichkeiten zur Errichtung von Schüleraufenthaltsräumen an der Städtischen Fachschule für Techniker: Beschluss nach DA- Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen im Sept. 2012.	1)

11	27.03.2012	242/190/2012	Umbau und Ausstattung von zwei Räumen für den IT-Bereich an der Staatlichen Berufsschule: Beschluss nach DA- Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen im Dez. 2012.	1)
12	27.03.2012	242/200/2012	Mehrzweckgebäude Dechsendorfer Weiher - Dachsanierung Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	1)
13	24.04.2012	242/211/2012	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Baumaßnahmen 2012; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	1)
14	15.05.2012	242/221/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Albert-Schweitzer-Gymnasium Anbau/Erweiterung um 8 Klassenzimmer - Standortanalyse	Fortführung in Sitzungsvorlage 242/260/2012 (Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3)	1)
15	24.07.2012	242/229/2012	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hausverwalter-Wohnhaus, Verbesserung der Wärmedämmung an Außenwänden und Flachdach, Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	1)
16	25.09.2012	242/245/2012	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen 2012 Vergabe Fachingenieur Sanitär, Heizung, Lüftung	Vergabe ist erfolgt.	1)
17	23.10.2012	24/043/2012	Energiebericht für städtische Gebäude und Einrichtungen 2011	Energiebericht wurde verteilt und abgeschlossen.	1)
18	23.10.2012	242/248/2012	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum Frauenaurach Vergabe Sanitärtechnik	Vergabe ist erfolgt.	1)
19	23.10.2012	242/249/2012	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum Frauenaurach Vergabe Rohbauarbeiten	Vergabe ist am 02.11.2012 erfolgt.	1)
20	23.10.2012	242/250/2012	Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums Frauenaurach, Vergabe Elektroinstallation	Vergabe ist erfolgt.	1)
21	27.11.2012	243/009/2012	Vergabe des Boten- und Transportdienstes der zentralen Poststelle	Auftrag mit Schreiben vom 17.12.2012 erteilt. Veröffentlichung über erteilten Auftrag im EU-Amtsblatt bereits erfolgt.	1)

22	24.06.2008	1635266	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Planungsphase. (Die Erarbeitung eines Raum-programms durch das Theater Erlangen steht noch aus.)	2)
23	13.07.2010	242/065/2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuch-tungs- und Alarmierungsanlagen	Ausführungsphase. Fertigstellung voraussichtlich September 2013.	2)
24	09.11.2010	242/087/2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Änderung der Entwurfsplanung gem. DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche Errichtung eines einfachen Kulissenlagers als Anbau an das bereits geplante Technikgebäude im Außen-bereich	Ausführungsphase. Fertigstellung voraussichtlich September 2013.	2)
25	01.02.2011	242/106/2011	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen auf Wunsch der Fa. Siemens AG	Ausführungsphase. Fertigstellung voraussichtlich Februar 2013.	2)
26	05.04.2011	242/113/2011	Gemeindezentrum Frauenaurach - Einbau einer Kinderkrippe	DA-Bau-Beschluss der Entwurfsplanung mit Vorlage 242/213/2012.	2)
27	05.04.2011	242/121/2011	Markgrafentheater Erlangen, Erneuerung der kältetechni-schen Anlage, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3	Ausführungsphase.	2)
28	16.06.2011	242/137/2011	Fassadensanierung Markgrafentheater und Redoutensaal, Beschluss nach DABau 5.5.3	Planungsphase. (Die Erarbeitung eines neuen Sanierungskonzeptes durch die beteiligten Fachplanungsbüros steht noch aus.)	2)
29	19.07.2011	242/141/2011	Ausbau der Freiflächen Gebbertstr. 1 (MuWi), Bedarfsnach-weis und Anmeldung zum Mehrjahres-Investitions-Plan	Ausführung im August 2013 geplant.	2)
30	22.11.2011	242/171/2011	Einbau einer Mensa in der Hermann-Hedenus-Grundschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung voraussichtilch April 2013, restl. Ausschreibungen + Vergaben Ausbaugewerke werden derzeit durchgeführt.	2)
31	22.11.2011	242/172/2011	Einbau einer Mensa in der Werner-von-Siemens-Realschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Ausführungsphase. Fertigstellung voraussichtlich Ostern 2013.	2)

32	22.11.2011	242/168/2011	Lernstube Grundschule Brucker Lache - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung voraussichtlich Juli 2013, Einzug der Lernstube in den Sommerferien 2013.	2)
33	10.01.2012	24/034/2011	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012 des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24) - siehe Arbeitsprogramm 2012 in gebundener Form ab Seite 93	In Umsetzung (zu Ende gehendes HH-Jahr 2012).	2)
34	28.02.2012	272/177/2011	Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010	Teil des Schulsanierungsprogramms - derzeit keine Bearbeitung.	2)
35	27.03.2012	242/187/2012	Brandschutzsanierung Kosbacher Schulhaus. Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung.	Brandschutzmaßnahmen im Innenbereich abgeschlossen. Beginn der Maßnahmen Außenbereich (Fluchttreppe) ab Januar 2013.	2)
36	27.03.2012	242/185/2012	Erneuerung des Sporthallenbodens in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle, Beschluss zur Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3	Ausführung im August 2013 (nach Beschluss des Haushalts) geplant.	2)
37	24.04.2012	242/212/2012	Anbau Kinderkrippe mit Umbau und Modernisierung der Kindertageseinrichtung "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 Vergabe Architektenleistungen	Beauftragung Architekt ist erfolgt, Genehmigungsplanung abgeschlossen, Werkplanung läuft.	2)
38	24.04.2012	242/215/2012	Anbau von Klassenräumen und einer Mittagsbetreuung der Adalbert-Stifter-Schule; Vergabe Architektenleistungen	Beauftragung Architekt erfolgt; Januar 2013 Beginn Werkplanung.	2)
39	24.04.2012	242/203/2012	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA- Bau 9.1(2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen	Ausführungsphase. Fertigstellung voraussichtlich September 2013	2)
40	24.04.2012	242/213/2012	Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums Frauenaurach mit Einbau einer Kinderkrippe Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Ausschreibungen und Vergaben der Ausbaugewerke laufen, Baubeginn Anfang November 2012 erfolgt.	2)
41	24.07.2012	242/226/2012	Umbau und Sanierung der WC-Anlagen Museumswinkel Bauteil B1/B2, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Ausführungsphase. Fertigstellung voraussichtlich im Mai 2013.	2)
42	24.07.2012	242/223/2012	Entwurfsplanung zur Sanierung der Turnhalle Grundschule Tennenlohe	Baubeginn für Juni 2013 geplant.	2)
43	24.07.2012	242/227/2012	Anbau einer Ganztagesbetreuung an die Grundschule Tennenlohe; Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.	Baubeginn für September 2013 geplant.	2)

44	25.09.2012	242/242/2012	UmbauHiersemann-Halle, Vergabe von Planungsleistung nach HOAI	Planer sind bis LPH 6 beauftragt.	2)
45	23.10.2012	242/253/2012	Anbau von Klassenräumen und einer Mensa Realschule am Europakanal Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Genehmigungsverfahren läuft; Januar 2013 Beginn Werkplanung.	2)
46	23.10.2012	242/255/2012	Anbau einer Ganztagsbetreuung an die Grundschule Tennenlohe. Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2)	Zustimmung ist erfolgt. Umsetzung ab September 2013	2)
47	27.11.2012	242/263/2012	Anbau Kinderkrippe mit Umbau und Sanierung der Kindertageseinrichtung "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baugenehmigungsverfahren läuft, Baubeginn 1. April 2013, voraussichtliche Fertigstellung Ende 2013.	2)
48	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Genehmigungsverfahren läuft; Januar 2013 Beginn Ausführungsplanung.	2)
49	27.11.2012	242/264/2012	Villa barrierefrei gestalten; Fraktionsantrag 135/2012 der SPD- Fraktion vom 26.10.12	Entwurfsplanung im 1. Halbjahr 2013 nach Festlegung der Nutzung in den Obergeschoßen.	2)
50	10.11.2009	2092426	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnaisum: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Sanierung wird nicht weiterverfolgt. Nach Beschluss Str. vom 29.11.12 Abriss der "neuen" Turnhalle und Bau einer 2-fach-Halle auf dem Schulgrundstück.	3)
51	15.05.2012	242/218/2012	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Schaffung von Musikkabinen	Fortführung in Sitzungsvorlage 242/256/2012/1	3)

1) Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

2) Projektbearbeitung planmäßig

3) Projektbearbeitung außerplanmäßig (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)