VI/241-11/GS008 T. 2543 Erlangen, 21. September 2018

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)

Strategisches Management – Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste, III. Quartal 2018 (Stand 30.09.2018)

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 30.09.2018	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe des Gebäudes an Nutzer ist erfolgt; Außenanlagen im Umgriff fertiggestellt; Abbruch Pavillons und Umgestaltung Schulhof und Fahrradabstellplätze bis Sommer 2019	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Hochbau: derzeit Sanierung Haus 4 (=BA6), voraussichtliche Fertigstellung bis Dezember 2018; Außenanlagen BA-II: Pausenhof nördl. Bereich fertig gestellt, derzeit Sanierung südl. Bereich Pausenhof, danach abschnittsweise Sanierung der Innenhöfe zwischen den Häusern, vss. Fertigstellung bis August 2019	1)
3	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baufertigstellung Herbst 2018 geplant	1)
4	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt - Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4. / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung; Bauabschnitt 1 und 2 abgeschlossen; Baubeginn Bauabschnitt 3 im Februar 2018 erfolgt, geplante Fertigstellung bis Ende 2018	1)
5	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung	1)
6	20.06.2017	242/193/2017	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach; Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Auftrag vergeben; Abschuss des VgV-Verfahrens bis 1. Quartal 2019	1)

7	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung	1)
8	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baugenehmigung liegt vor. Baubeginn Ende September 2018. Vergaben für Dachabdichtung und Spenglerarbeiten in Vorbereitung. Geplante Grundsteinlegung im November 2018.	1)
9	06.02.2018	242/245/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitte 4.2 und 4.3 - 2018, Änderung der beschlossenen Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1 (2)	Maßnahme in Ausführung	1)
10	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Ausführungsplanung im Herbst 2018, Durchführung der Maßnahme ab Frühjahr 2019	1)
11	06.03.2018	242/250/2018	Michael-Poeschke-Schule; Einrichtung einer Partnerklasse und Schaffung des 2. Fluchtweges aus dem Untergeschoß der Turnhalle, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Durchführung der Maßnahme ab Frühjahr 2019	1)
12	10.04.2018	242/253/2018	Redoutensaal, Sanierung bzw. Stabilisierung des Traufgesims und Fassadenanstricharbeiten, Beschluss gemäß DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Maßnahme in Ausführung	1)
13	10.04.2018	242/255/2018	Realschule am Europakanal: WC-Sanierung und Fenstererneuerung 2018/2019, Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung	1)
14	08.05.2018	242/258/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach und Anbau einer 2-fach Sporthalle am ASG, Vorplanung nach DA-Bau. 5.4 Antrag gem. Art. 18 Abs. 4 GO aus der Bürgerversammlung Alterlangen vom 01.03.2018 TOP 3: Planungen zum Neubau einer Handballhalle auf dem Gelände des ASG Umgestaltung Pausenhof mit Neuanlage von Fahrradstellplätzen - Modellprojekt zur Förderung der autofreien Schulwegmobilität	Entwurfsplanung abgeschlossen, DA-Bau 5.5.3 s. Beschlussvorlage 242/269/2018 vom 10.07.2018; Umgestaltung Pausenhof + Neuanlage Pavillons derzeit Ausführungsplanung - Fertigstellung bis Sommer 2019	1)

15	08.05.2018	242/264/2018	Loschgeschule, Turnhalle, Sanierung und Umbau der Sanitär- und Umkleideräume, Beschluss der Vorentwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.4 und der Entwurfsplanung nach DA- Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung	1)
16	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Beginn der statischen Sanierung zum 24.09.2018	1)
17	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Bauantrag wird in Kürze eingereicht, derzeit Ausführungsplanung, Durchführung der Maßnahme ab Juni 2019	1)
18	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Kontaktaufnahme mit Jugendamt und Seniorenbeirat ist erfolgt; Standorte werden eruiert	1)
19	10.07.2018	242/276/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Vergabe Erd-, Abbruch-, und Rohbauarbeiten	Baubeginn Ende September 2018	1)
20	10.07.2018	242/278/2018	IT-Grundverkabelung an Schulen - Maßnahmen 2018 Beschlussfassung nach DABau 5.5.3	Verkabelung Mönauschule und Loschgeschule in Bauausführung	1)
21	18.09.2018	242/284/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandbergstraße - Vergabe der Planungsleistungen Heizung/ Lüftung/Sanitär/Elektro/Förderanlagen	Beauftragung in Arbeit	1)
22	18.09.2018	242/287/2018	Friedrich-Sponsel-Sporthalle; Beauftragung freiberuflicher Leistungen nach HOAI § 34 für die Planung und Durchführung der Dach- und Fassadensanierung	Vor- und Entwurfsplanungsphase	1)
23	18.09.2018	242/288/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe von Planungsleistungen - Auftragserweiterung (NA 01)	Beauftragung in Arbeit	1)

24	18.09.2018	242/289/2018	Neubau Familienzentrum Hartmannstraße - Vergabe der Planungsleistung Architekt	Beauftragung in Arbeit	1)
25	18.09.2018	241/080/2018/1	Verpachtung des Redoutensaals	Vertragsunterzeichnung steht noch aus	1)
26	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	Baumaßnahme abgeschlossen	2)
27	09.05.2017	242/196/2017	Michael-Poeschke-Grundschule, Erneuerung der Unterdecken; strukturierte Grundverkabelung für die Unterrichtsräume der Schule; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss gemäß DA-Bau 5.4/ 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen mit Schulbeginn 2018	2)
28	06.03.2018	242/251/2018	Neubau Familienzentrum im Röthelheimpark, Hartmannstraße (BBGZ), Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	VgV-Verfahren abgeschlossen	2)
29	10.07.2018	242/270/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) - Weiterbeauftragung der Planungsleistung Freianlagen für Leistungsphasen 3 + 4	Beauftragung ist erfolgt	2)
30	10.07.2018	242/271/2018	Neubau Bürger- und Vereinshaus Kriegenbrunn, Vergabe Rohbauarbeiten	Vergabe ist erfolgt; Baubeginn in KW 41/2018 geplant	2)
31	10.07.2018	242/272/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Auftragserweiterungen Abbruch- und Rohbauarbeiten	Auftragserweiterung ist erfolgt	2)
32	10.07.2018	242/273/2018	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3; Vergabe Schlosser- und Metallbauarbeiten 2	Vergabe ist erfolgt	2)
33	10.07.2018	242/280/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle / Beschaffung von Möblierung, Vergabe Lieferung Saalbestuhlung	Vergabe ist erfolgt	2)

34	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3	Obergeschoss ist fertiggestellt, Erdgeschoss ist ohne Bodenbelag, da durch den Estrichbauer ein Bauschaden produziert wurde. Die Sache liegt beim Rechtsamt.	3)

1) Projektbearbeitung planmäßig 2) Projekt abgeschlossen 3) Projektbearbeitung außerplanmäßig