

# Maßnahmenkatalog zur Sportentwicklung in der Stadt Erlangen

## Sportstätten und Sportstättenmanagement

| Thema                                                                                                                                               | Schritte                                                                                                                                                                                      | Zeitraum        | Verantwortlichkeit                                                                                                                                                    | Finanzen                           | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                    | Erledigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sanierung von Sporthallen unter Sicherstellung der Finanzierung</b><br><br><b>inklusive Energiesparmaßnahmen und umweltfreundliche Sanierung</b> | 0. fraktionsübergreifender Antrag an den Stadtrat zur Erteilung eines Auftrages zur Bestandserhebung (siehe unter 1.)                                                                         | 1. Quartal 2006 | Frau Kopper (in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und Schulen)                                                                                                         | -                                  | Erteilung des Auftrages (an Gebäudemanagement oder Externen) | ja         |
|                                                                                                                                                     | 1. Bestandserhebung aller Sporthallen insbesondere der Aufnahme von Aspekten in den Bereichen:<br>- Sicherheit<br>- Energie<br>- Sanitär<br>- Sporttechnik<br>- Bausubstanz<br>- Außenanlagen | 2. Quartal 2006 | unter Federführung <u>Gebäudemanagement</u> und in Zusammenarbeit mit dem <u>Sportamt</u> unter Einbeziehung aller Sporthallennutzer (oder externe Auftragserteilung) | Haushaltsmittel der Stadt Erlangen | Datenbank mit allen zu berücksichtigten Aspekten             | ja         |
|                                                                                                                                                     | 2. Bestandsanalyse der Daten unter 1.<br>- Bildung eines Kompetenzteams                                                                                                                       | bis April 2007  | Kompetenzteam: Vertreter des Stadtrates, Sportvereinsvertreter, Ämter der Stadtverwaltung, Gebäudemanagement                                                          |                                    | Mängelliste                                                  | unbekannt  |
|                                                                                                                                                     | 3. Prioritätenliste nach Dringlichkeit                                                                                                                                                        | bis Mai 2007    | Kompetenzteam                                                                                                                                                         |                                    | differenzierte Prioritätenliste                              | unbekannt  |

| Thema                                 | Schritte                                                                                                                                                              | Zeitraum           | Verantwortlichkeit                                                 | Finanzen | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                               | Erledigung |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                       | 4. Maßnahmenkatalog erstellen mit der Einteilung:<br>- Mangel<br>- Lösungsvorschlag<br>- Schätzkosten<br>- Angebot (einholen)<br>- Zuständigkeit (Verantwortlichkeit) | bis September 2007 | Kompetenzteam                                                      | s.o.     | Maßnahmenkatalog                                                        | unbekannt  |
|                                       | 5. Vorstellung des Maßnahmenkataloges in den Ausschüssen und im Stadtrat                                                                                              | Oktober 2007       | Gebäudemanagement (oder Externer) als Vertreter des Kompetenzteams |          | Anmeldung des Finanzbedarfes im Investitionsprogramm (Haushalt 2007)    | unbekannt  |
| <b>Sportanlage im Erlanger Westen</b> | 1. Bestandsanalysen zusammenführen                                                                                                                                    |                    |                                                                    |          |                                                                         | ja         |
|                                       | a) Treffen zwischen TV1848, Uni und Stadt                                                                                                                             | bis Februar 2006   | Bergner, Schneider, Schröder                                       | -        | Treffen und Absprachen haben stattgefunden                              |            |
|                                       | b) Vorlage der Analyseergebnisse im Sportausschuss                                                                                                                    |                    |                                                                    |          |                                                                         |            |
|                                       | c) Bestätigung/ Absicherung des Standortes gemäß städtebaulicher Richtlinien                                                                                          | 09. Mai 2006       | Prof. Rütten/Schröder                                              | -        | Vorstellung im Sportausschuss                                           |            |
|                                       |                                                                                                                                                                       | folgend (offen)    | Sportausschuss, Planungsausschuss                                  |          | Festlegung des Standortes im Flächennutzungsplan (2003; Bauleitplanung) |            |

| Thema | Schritte                                                                                                                                               | Zeitraum                                            | Verantwortlichkeit                                                                                                                                                   | Finanzen                             | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                                     | Erledigung |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 2. Vorschlag durch das Sportamt an den Sportausschuss: Weiterverfolgung und Entwicklung eines Betreibermodells für eine Sportanlage im Erlanger Westen | Oktober 2006                                        | Sportamt                                                                                                                                                             | -                                    | Bestätigter Vorschlag und Vergabe des Auftrages an Arbeitsgruppe oder Externe | nein       |
|       | 3. Entwicklung eines Betreibermodells<br><br>- Bildung einer Arbeitsgruppe mit externer Moderation oder externe Erstellung eines Gutachtens            | Oktober 2006<br><br>Zwischenbericht 1. Quartal 2007 | Arbeitsgruppe mit Stadtverwaltung, <u>Sportverband</u> , <u>BLSV</u> , Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsverbände ( <u>Sportamt</u> lädt ein) oder externer Gutachter | -<br>(bei externer Vergabe)          | Betreibermodell                                                               | ja         |
|       | 4. Sportstättenprogramm gemäß Betreibermodell                                                                                                          | bis 2008                                            | Betreiber                                                                                                                                                            | -                                    |                                                                               | nein       |
|       | 5. Umsetzung der Sportanlage im Erlanger Westen                                                                                                        | bis 2012                                            | Betreiber                                                                                                                                                            | in Abhängigkeit des Betreibermodells |                                                                               | nein       |

| Thema                                                                                       | Schritte                                                                                                                                                                                                                         | Zeitraum        | Verantwortlichkeit                                                                                                                                                                                        | Finanzen | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Multifunktionshalle unter Berücksichtigung einer bedarfsgerechten Selbstfinanzierung</b> | 1. Bedarfsanalyse<br><br>programm für die M-Halle aus der Bevölkerungsbefragung und Bedarfsanalyse<br><br>- Kontaktaufnahme und Treffen mit bereits bestehenden Interessenten<br><br>- Abfragen von Kultur, Sport und Wirtschaft | 1. Quartal 2006 | Uni Erlangen                                                                                                                                                                                              | -        | Sportartenprogramm der M-Halle                                                      | Ja                                                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Quartal 2006 | BM Lohwasser, Stadtverwaltung konstituiert Projektgruppe mit: Stadtverwaltung, Kulturverband, Sportverband, IHK, Wirtschaftsverbände, evtl. mögliche Interessenten (Agenturen, professioneller Moderator) |          | Stattgefundenes Treffen und Austausch (möglicherweise Anlass für weitere Gespräche) | Kein gemeinsamer Bedarf nach stattgefundenem Treffen |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Quartal 2006 |                                                                                                                                                                                                           |          | Erweitertes Raumprogramm                                                            |                                                      |
|                                                                                             | 2. Best Practice, Vergleichsanalyse                                                                                                                                                                                              | 2007            |                                                                                                                                                                                                           |          | Analyse der best-practice-Projekte                                                  | nein                                                 |
|                                                                                             | 3. Gründung einer Projektgruppe                                                                                                                                                                                                  | 2007            |                                                                                                                                                                                                           |          | Projektgruppe                                                                       | nein                                                 |
|                                                                                             | 4. Entwicklung eines Planungsmodells                                                                                                                                                                                             | 2009            |                                                                                                                                                                                                           |          | Planungsmodell                                                                      | nein                                                 |
|                                                                                             | 5. Betreibermodell inkl. Investor                                                                                                                                                                                                | 2009            |                                                                                                                                                                                                           |          | Betreibermodell Investor                                                            | nein                                                 |

## Bewegungsräume

| Thema                                                                                                            | Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zeitraum                                                                           | Verantwortlichkeit                                         | Finanzen                           | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                                 | Erledigung                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Errichtung von Boccia- und Boulespielmöglichkeiten an verschiedenen Plätzen für ältere und jüngere Bürger</b> | 1. Verbesserung des Neustädter Kirchenplatzes in Abstimmung mit dem Petanque-Verein Erlangen (Belag ausbessern, Beleuchtung)<br>- Abfragen über Zuständigkeiten                                                                                                            | 1. Quartal 2006 (für Kontaktherstellung)<br><br>3. Quartal 2006 (für Realisierung) | Kultur- und Freizeitamt in Kooperation mit Petanque-Verein | Stadt (Arbeitsstunden über Verein) | Erneuerter Belag<br><br>Verbesserte Beleuchtung                           | Kontakt mit Pétanque Club Erlangen ist nach ersten Vorgesprächen abgebrochen. |
|                                                                                                                  | 2. Überprüfung der Möglichkeit zur Schaffung einer neuen Boulefläche am Ohmplatz<br>- Ortsbesichtigung mit Stadtgrün<br>- Nachfrage im Seniorenheim<br>- nach Klärung: Erstellung eines Konzeptes unter Mitwirkung des Seniorenheimes und möglicherweise des Ohmgymnasiums | 1. Quartal 2006<br><br><br><br><br><br><br>1. Quartal 2007                         | Kultur- und Freizeitamt in Kooperation mit Petanque-Verein | Erst bei Planung und Bau           | Durchgeführte Ortsbesichtigung<br><br><br><br><br><br><br>Planungskonzept |                                                                               |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                            |                                    |                                                                           |                                                                               |
| <b>Schaffung einer künstlichen Eisfläche in der Winterzeit</b>                                                   | Empfehlung und Anfrage an das City-Management für Einzelhändler                                                                                                                                                                                                            | 1. Quartal 2006                                                                    | Frau Schröder                                              | -                                  | Ausgesprochene Empfehlung                                                 | Unbekannt/ ja                                                                 |

| Thema                                                                                                                                            | Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeitraum                                                         | Verantwortlichkeit                                                          | Finanzen                                                                                 | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                                              | Erledigung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Nachlaufstrecken für Jogger (und Skater)</b><br>entweder im Büchenbacher-Westen Grünzug oder im bereits vorhandenen Büchenbacher Neubaugebiet | 1. Kontaktaufnahme mit vorhandenen Läufergruppen in dem Stadtgebiet (TV 1848) in Absprache mit Sportamt<br><br>2. Ortsbesichtigung im vorhandenen Neubaugebiet in Büchenbach mit Sportamt, Läufergruppe zur Auswahl einer Strecke<br><br>3. Beschilderung der Strecke (nach Vorgehen Röthelheimpark) | 1. Quartal 2006<br><br>2. Quartal 2006<br><br>3./4. Quartal 2006 | Schröder (stellt Kontakt her)<br><br>Sportamt, Läufergruppe<br><br>Sportamt | Kosten für die Schilder und deren Anbringung über Stadt und Sponsoring (City-Management) | Hergestellter Kontakt<br><br>Durchgeführte Ortsbesichtigung<br><br>Ausgewählte Strecke | nein       |
| <b>Multifunktionale Halle für wetterabhängige Sportarten wie Beachvolleyball, Beachtennis oder Beachhandball</b>                                 | 1. Suche nach möglich zu verwendenden vorhandenen Hallen<br><br>- Kontaktaufnahme mit Betreiber des Laola-Fußball-Center Eltersdorf<br>2. Anfrage an Sportverband Erlanger Sportvereine an Sportvereine zur Umnutzung von Tennishallen                                                               | 1. Quartal 2006<br><br>1. Quartal 2006                           | Herr Händel<br><br>Frau Schröder                                            | -<br><br>-<br><br>-                                                                      | Durchgeführte Kontakte<br>Halle gefunden                                               | nein       |

| Thema                                                                                                        | Schritte                                                                                                                  | Zeitraum                 | Verantwortlichkeit                    | Finanzen                          | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                                                 | Erledigung                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanierung der Rollschuhbahn in der Michael-Vogel-Str.</b>                                                 | 1. Abfrage bei den Sportvereinen, ob weiterer Bedarf                                                                      | 1. Quartal 2006          | Herr Händel                           | -                                 | Durchgeführte Abfrage                                                                     | Nein                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                              | 2. Abstimmung zwischen Sport- und Freizeitamt über weitere Nutzung der Bahn (mögliche Umgestaltung durch das Freizeitamt) | bis 2. Quartal 2006      | Kultur- und Freizeitamt, Sportamt     | -                                 | Abstimmung und Beginn der notwendigen Planungen                                           | ja                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Schaffung von zusätzlichen Streetballanlagen in Verbindung mit multifunktionalen Plätzen in der Stadt</b> | 1. Bestandsaufnahme und Bedarfsformulierung                                                                               | Frühjahr/Sommer 2006     | Kultur- und Freizeitamt               | Personalressourcen                | Erstellung eines Berichts, Vorlage im Kultur- und Freizeitausschuss und im Sportausschuss | Aus personellen Gründen wurde der formulierte Planungsprozess nicht umgesetzt. Trotzdem wurden mehrere Anlagen in den letzten Jahren neu errichtet:<br><br>Bürgermeistersteg, Michael-Vogel-Straße, Damaschkestraße, Mönaustraße, Paul-Gordan- |
|                                                                                                              | 2. Auswahl und Bewertung möglicher Standorte                                                                              | Frühjahr/Sommer 2006     | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün | Personalressourcen                | Prioritätenliste                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                              | 3. Konzepterstellung und Planung                                                                                          | Je nach Arbeitskapazität | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün | Personalressourcen                | Entwurfsplan                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                              | 4. Umsetzung                                                                                                              | Je nach Ressourcen       | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün | Stadt, evtl. Spenden / Sponsoring | Übergabe der Anlage                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                       |                                         |                      |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|
|  | Projekte in Vorbereitung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spielplatz Eltersdorf</li> <li>• Freizeitanlage Bürgermeistersteg</li> <li>• Freizeitanlage Anger</li> </ul> | Herbst 2006<br>Herbst 2006<br>Herbst 2006 | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün | Stadt z. T. unterstützt durch Sponsoren | Übergabe der Anlagen | Straße |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|

| Thema                                                                                                    | Schritte                                                                                    | Zeitraum               | Verantwortlichkeit                                                                  | Finanzen                                     | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung          | Erledigung                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bau einer Skateanlage im Entwicklungsgebiet Erlangen-Büchenbach für Skateboarder und Inlineskater</b> | 1. Neuaufnahme der Planungen                                                                | Frühjahr 2006          | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün                                               | Evtl. Planungsmittel                         | Beschluss des Kultur- und Freizeit-Ausschuss (KFA) | Ja                                      |
|                                                                                                          | 2. Überarbeitung, Vorstellung und Diskussion des Konzepts im Stadtteil (Info-Veranstaltung) | Sommer 2006            | Kultur- und Freizeitamt in Zusammenarbeit mit Institutionen und Initiativen vor Ort | Nicht erforderlich                           | Durchführung einer Informationsveranstaltung       | Ja                                      |
|                                                                                                          | 3. Verabschiedung des Konzepts im KFA                                                       | Sommer 2006            | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün                                               | Nicht erforderlich                           | Beschluss des KFA                                  | Ja                                      |
|                                                                                                          | 4. Beantragung und Bereitstellung der Investitionsmittel                                    | Dezember 2006          | KFA, Stadtrat                                                                       | Stadt Erlangen aus Grundstückserlösen E-West | Aufnahme in den Investitionshaushalt 2007          | Ja                                      |
|                                                                                                          | 5. Ausschreibung und Bau                                                                    | Frühjahr – Herbst 2007 | Abteilung Stadtgrün mit Kultur- und Freizeitamt                                     | „ „                                          | Eröffnung                                          | Ja                                      |
| <b>Bau einer Freizeitsport-</b>                                                                          | 1. Planungsbeschluss, Beantragung im KFA                                                    | Sommer 2006            | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün                                               | Nicht erforderlich                           | Beschluss des KFA                                  | Da bislang keine Mittel bereit gestellt |



|                                                                                                                   |                                                                                             |                        |                                                                                     |                                    |                                                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>anlage mit Treffpunkt für Jugendliche (Skate- und Streetballplatz) in Erlangen-Kriegenbrunn / Frauenaarach</b> | 2. Überarbeitung, Vorstellung und Diskussion des Konzepts im Stadtteil (Info-Veranstaltung) | Herbst/ Winter 2006    | Kultur- und Freizeitamt in Zusammenarbeit mit Institutionen und Initiativen vor Ort | Nicht erforderlich                 | Durchführung einer Informationsveranstaltung, Vorstellung im Ortsbeirat | wurden, sind die Vorüberlegungen nicht konkretisiert worden. |
|                                                                                                                   | 3. Verabschiedung des Konzepts                                                              | Frühjahr 2007          | Kultur- und Freizeitamt mit Stadtgrün                                               | Nicht erforderlich                 | Beschluss des KFA                                                       |                                                              |
|                                                                                                                   | 4. Beantragung und Bereitstellung der Investitionsmittel                                    | Dez. 2007              | Stadtrat                                                                            | Stadt Erlangen, Spenden, Sponsoren | Aufnahme in den Investitionshaushalt 2007                               |                                                              |
|                                                                                                                   | 5. Ausschreibung und Bau                                                                    | Frühjahr – Herbst 2008 | Abteilung Stadtgrün mit Kultur- und Freizeitamt                                     | „ „                                | Eröffnung                                                               |                                                              |

## Öffentlichkeitsarbeit, Information, Kooperation und Sportangebote

| Thema                                                                                                                                        | Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeitraum                                                                                                   | Verantwortlichkeit                                                                                                                                                                      | Finanzen | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                                                                                                                                                                                                         | Erledigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Förderung von Sport und Bewegung für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche</b> (vor allem in Hauptschulen)                         | <p>1. Sportstunden erhalten: Bestandsaufnahme aller Sportstunden und fehlenden Sportstunden</p> <p>2. Anschreiben an alle Schulen, dass Sportangebot auf Homepage abfragbar ist und Empfehlung der Verlinkung</p> <p>3. Bildung einer Arbeitsgruppe, welche sich mit den o.g. Thema beschäftigt</p>                                                                     | <p>Dezember 2005</p> <p>nach der Fertigstellung der Broschüre (2. Quartal 2007)</p> <p>2. Quartal 2006</p> | <p>Herr Hofmann (kontaktiert Herrn Klement und Schulamt)</p> <p>Koordination unter Federführung BLSV</p>                                                                                | -        | <p>Statistik über Sportstunden und fehlende bzw. ausgefallene Sportstunden</p> <p>Statistik liegt jetzt teilweise vor, von 33 Schulen 10 Schulen haben Angaben gemacht bzw. erhoben (variiert zwischen 2% und 55% Ausfall aller Sportstunden)</p> | unbekannt  |
| <b>Homepage und Broschüre über Sportmöglichkeiten</b> (Sportangebote, Sportstätten; Web-Adressen, Zielgruppen; Informationen aktuell halten) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktaufnahme zum eGovernment der Stadt (Ermittlung des bereits Vorhandenen und Absprachen für Erstellung)</li> <li>- Kontakt zu Stadtverband Erlanger Sportvereine zur Absprache</li> <li>- Absprache mit BM Lohwasser zu Ergebnissen der vorangegangenen Gespräche</li> <li>- Festlegung eines Verantwortlichen</li> </ul> | <p>Januar/Februar 2006</p> <p>Januar/Februar 2006</p> <p>1. Quartal 2006</p>                               | <p>Frau Merkel, Frau Schröder<br/>Kontakt zu Herrn Volker (eGovernment)</p> <p>Frau Schröder</p> <p>Frau Schröder<br/>Auftrag: Stadt an Firma (z.Zt. ER-Homepage betreuende Firma?)</p> | -        | Festgelegter Verantwortlicher und Ansprechpartner für Sport-Homepage und Broschüre                                                                                                                                                                | ja         |

| Thema | Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zeitraum          | Verantwortlichkeit | Finanzen                                                                                           | Indikator(en) der erfolgreichen Umsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erledigung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | <p>1. Erstellung einer Datenbank (alle Anbieter sollen eigene Daten durch Selbsteingabe sammeln und pflegen; nicht internetfähige Anbieter bekommen einen Ansprechpartner bzw. -stelle genannt, bei der sie ihr Angebot abgeben können)</p> <p>- Aufforderung zur Eintragung über direktes Anschreiben (Sportvereine) und/oder Veröffentlichung in allen Medien</p> <p>- Verweise/Links zu den Sport-Angeboten der Nachbarstädte Fürth und Nürnberg einbinden</p> | bis Dezember 2006 | Stadt oder Firma   | <p>Sponsoring (Firmen, die in der Broschüre/auf der Homepage werben)</p> <p>Personalressourcen</p> | <p>Umsetzung des Layouts für Datenbank</p> <p><u>Layoutvorschlag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportart,</li> <li>• Zielgruppe,</li> <li>• Ort/Sportstätte, Ansprechpartner,</li> <li>• Anbieter (mit link zur Organisation),</li> <li>• Termin (Zeit, Tag),</li> <li>• Kosten (Markierung besonders günstiger Angebote),</li> <li>• aktuelle Veranstaltungen*,</li> <li>• Bemerkungen (Förderung, etc.)</li> </ul> <p>* Broschüre/Homepage</p> | unbekannt  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                  |                                         | sollte Hinweis auf Presse-<br>/Medienansprechpartner<br>und Hinweise auf nötige<br>Mindestinformation für<br>Veranstaltungsankündigung<br>(Ort, Zeit, Anzeigenschluss,<br>Art der Veranstaltung, etc.)<br>beinhalten<br><br>-> Anbindung an vorhandene<br>Kategorien |           |
|  | 2. Fertigstellung der Datenbank<br>und Homepage<br>- Einbindung der Homepage<br>(auf einfache Verlinkung achten)<br><br>- einmal im Jahr update<br>herstellen                                                                                                   | 2. Quartal 2007<br><br><br><br><br><br><br><br>jährlich im Herbst | Stadt oder Firma |                                         | Veröffentlichte und nutzbare Homepage                                                                                                                                                                                                                                | unbekannt |
|  | - Druck einer Broschüre auf der Basis der erstellten Datenbank (eine für alle Zielgruppen oder zielgruppenspezifisch z.B. für Kinder/ Jugendliche und/ oder Senioren aus Gründen unterschiedlicher Layoutansprachen; Aktualisierung mindestens einmal jährlich) | 3. Quartal 2007                                                   |                  | Personalressourcen der Stadt oder Firma | Gedruckte Broschüre(n)                                                                                                                                                                                                                                               | unbekannt |

|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                     |                |                                                                                           |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                 | <p>3. Verteilung der Broschüre muss abgestimmt werden nach Druck (ob für Alle oder zielgruppenspezifisch)</p> <p>- Verteilung an Schulen, über alle Anbieter, die in der Broschüre stehen</p> | 4. Quartal 2007                                                                  |                                                                     |                | Verteilte Broschüre an möglichst alle Erlanger Haushalte bzw. Einrichtungen               | unbekannt |
| <b>Veranstaltungen promoten</b> | <p>1. Einbindung der Veranstaltungen auf der Homepage und in der Broschüre = Vorlagen für Veranstaltungsankündigung als .pdf-File (Homepage) oder Faxvorlage (Broschüre)</p>                  | <p>Erstellung bis Dezember 2006</p> <p>Realisierung 2. Quartal 2007</p>          | Als Zusatzaufgabe als Auftrag an die Stadt oder Firma               | Personalkosten | <p>Dokument und Link auf der Homepage</p> <p>Hinweis und Fax-Vorlage in der Broschüre</p> | unbekannt |
|                                 | <p>2. Wie können stadteigene Werbeflächen genutzt werden? – Bekanntmachung der Bedingungen an alle, Ansprechpartner auf Homepage und Broschüre</p>                                            | <p>Recherche bis 2. Quartal 2006</p> <p>Veröffentlichung bis 2. Quartal 2007</p> |                                                                     |                | Veröffentlichung der Bedingungen auf der Homepage und in der Broschüre                    | unbekannt |
|                                 | <p>3. Prüfung der Möglichkeit der Erstellung eines Veranstaltungskalenders zum Selbsteintragen wie die Datenbank für Sportmöglichkeiten</p> <p>- Druck aus der möglichen</p>                  | 1. Quartal 2006                                                                  | Sportamt, Stadt, Presseamt (Berücksichtigung bei Auftragserteilung) |                | Datenbank für Veranstaltungen                                                             | unbekannt |

|                             |                                                                                                              |                 |             |  |                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | Datenbank für weitere Veröffentlichungen (Flyer, u.ä.)                                                       | 2. Quartal 2007 |             |  | Gedruckter Veranstaltungskalender                                                                                                   |           |
|                             | - Weitergabe an alle Medien und Auslage eines gedruckten Veranstaltungskalenders z.B. Stadtinfo              |                 |             |  | - Medien erhalten aktuellen Veranstaltungskalender (oder Hinweis, wo er veröffentlicht ist)<br>- Auslage des Veranstaltungskalender | unbekannt |
| <b>Prüfen der VHS-Kurse</b> | - Überprüfung der Angebote der VHS nach Förderung und Inhalt (teilweise sind VHS-Angebote stark übersteuert) | 1. Quartal 2006 | Herr Kittel |  | Stellungnahme Stadtrat und VHS                                                                                                      | unbekannt |