

4-fach Sporthalle Grobplanung Terminszenario

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Erarbeiten des qualitativen u. quantitativen Nutzungskonzepts mit allen Beteiligten | | Mai – Juli 2013 |
| 2. Formulieren des Auslobungstextes für den Architekturwettbewerb, Klärung der Preisrichterbesetzung (Vorbehaltlich Grundstücksklärung) | | KW 38/39
(Mitte September) |
| 3. Stadtratsvorlage für die StR-Sitzung (Vorbehaltlich Klärung der Grundstücksfragen und des Bauprogramms der Universität) | | am 26.09.2012 |
| A) DA-Bau Bedarfsbeschluss Raumprogramm mit funktionalen Anforderungen | | |
| B) Entscheidung für den Architektenwettbewerb (Realisierungswettbewerb) incl. Auslobungstext. Benennung des Preisgerichts und der Beteiligung der Fraktionen | | |
| 4. Laufzeit des Architektenwettbewerbs | Beginn
Preisgerichtssitzung
Ende VOF-Verfahren | Oktober 2012
Ende März 2014
Mai 2014 |
| 5. Stadtratsbeschluss für Architektenauswahl | | Juli 2014 |
| 6. Beauftragung | | August 2014 |
| 7. Planungsphase incl. Baugenehmigung | | Sommer 2015 |
| 8. Frühester Baubeginn (Vorbehaltlich Bewilligung von Zuschüssen) | | Herbst 2015 |