Anlage 1 zum HFPA-Beschluss:Planstelle Neubau f. IZBB

Zeitplan

	Projekt	Projektleitung	Art	2004 I J	F	M	II A	M	J	III J	A	S	IV O	N	D	2005 I J	F	M	II A	M	J	III J	A	S	IV O	N	D	2006 I J	F	M	II A	M	J	III J	A	S	IV O	N	D	2007 I J	F	M	II A	M	J	III J	A	S	IV O	N	D
1	Röthelheimbad Anbau	Auernhammer	PS																																																
			Ing / Techniker	30			30			20			10			10			10			10																													
2	Feuerwehr Fahrzeughallen	Auernhammer	PS																																																
			Ing / Techniker							13			13			15			15			15			15			10			10			10			5															
3	Friedhof Steudach	Auernhammer	Eigenplanung																																																
			Ing / Techniker													10	10		10	10		10	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		20	10		15	10		10	10		10	10	
4	Friedrich Rückert Schule	Auernhammer	Eigenplanung																																																
			Ing / Techniker										5			5																																			
6	Sanierung Pestalozzischule	Fronemann	Eigenplanung																																																
			Ing / Techniker	10	25		10	25		10	25			5		5			5			5																													
5	IZBB Kinderhort Loschgeschiule	Fronemann	Eigenplanung																																																
			Ing / Techniker	25	0		25	0		25	10		25	25		25	25		25	25		25	25		25	25		25	25		25	25		25	25		25	25		20	20		15	15		10	15		10	15	
	IZBB Ohm Gymnasium	Fronemann	PS																																																
			Ing / Techniker													13			13			13			13			15			15			15			15			10			10			10			10		
9	IZBB ASG-Fertigbau	Tuczek	PS																																																
			Ing / Techniker	11			11			11			11			11			11			5			5			5			5																					
8	Rathaus Sanierung	Tuczek	PS Anteil																																																
			Ing / Techniker	15			15			15			15			15			15			15			15			15			15			15			15			15			15									
10	Bauhof Masterplan	Tuczek	Amtshilfe EB77																																																
			Ing / Techniker	1			1			5			5																																						
	IZBB Emmy Noether Gymnasium		PS																																																
			Ing / Techniker													13			13			13			13			13			15			15			15			15			15			10			10		
	IZBB Christian Ernst Gymnasium		PS																																																
			Ing / Techniker													13			13			13			13			15			15			15			15			10			10			10			10		
	IZBB Marie Therese Gymnasium		PS																																																
			Ing / Techniker													13			13			13			13			15			15			15			15			10			10			10			10		
11	Querschnittaufgaben	Auernhammer		5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5															
12	Querschnittaufgaben	Fronemann		5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5			5															
13	Querschnittaufgaben, SG-Leitung	Tuczek		15			15			15			15			20			20			20			20			20			20			20			20			20													
14	Querschnittaufgaben	Dürr			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2															
	Summe	**Dürr**		**27**			**27**			**37**			**32**			**42**			**42**			**42**			**37**			**37**			**37**			**37**			**37**			**30**			**25**			**25**			**25**		
		Fronemann		**40**			**40**			**40**			**30**			**43**			**43**			**43**			**43**			**45**			**45**			**45**			**45**			**30**			**25**			**20**			**20**		
		Auernhammer		**35**			**35**			**38**			**33**			**45**			**40**			**40**			**40**			**35**			**35**			**35**			**30**			**20**			**15**			**10**			**10**		
		Tuczek		**42**			**42**			**46**			**46**			**46**			**46**			**40**			**40**			**40**			**40**			**35**			**35**			**35**			**15**			**0**			**0**		
		Fehlbedarf		**0**			**0**			**0**			**0**			**39**			**39**			**39**			**39**			**43**			**45**			**45**			**45**			**35**			**35**			**30**			**30**		

Projektphasen:

1-4, bis Genehmigun 5-7, bis Vergabe Rol 7+8, Bauzeit Abrechnung, Gewährleistung

+ Haustechnikbetreuung?